



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιστιαία, 26.06.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 264/2025

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου με τίτλο: «Απόσταση Βατότητας Οδών Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας και Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 38^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 και ώρα 07:00 στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. **10028/24.06.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 4. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος |
| 2. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος | 5. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |
| 3. Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Πανουργιάς Σωτήριος** -Τακτικό μέλος 2. **Ρούσσος Γεώργιος** -Τακτικό μέλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ιστιαίας και Λ. Αιδηψού σύμφωνα με την §8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, και παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας Αναστάσιος Σουβατζής.

Για το **4ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. Πρωτ. 9501/16.06.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκε για έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή το Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την 303/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΦΩΩΕ7-ΠΞΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Παραλαβής παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά, πλην των τμημάτων εκατέρωθεν της οδού του οικισμού Αρτεμισίου (κεντρική είσοδος στον οικισμό), τα οποία έχουν επικαλυφθεί από το Δήμο με σκυρόδεμα (ως πεζοδρόμια).

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την έγκριση του πρωτοκόλλου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις της §2β του άρθρου 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 172 «Παραλαβή Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 18/2022 Μελέτη του Έργου.
6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6283/10.06.2022 Σύμβαση.
7. Το από 12.05.2025 Πρωτόκολλο ενιαίας ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής έργου με τίτλο: «Απόσταση Βατότητας Οδών Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας και Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού».

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τρία (3) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος και Γιαντζής Ιωάννης.

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν δύο (2) μέλη και ειδικότερα οι: Σουρίλας Δημήτριος και Καρακάξης Χρίστος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 12.05.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής έργου με τίτλο: «**Απόσταση Βατότητας Οδών Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας και Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού**», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα παρόντα μέλη

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή)

των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ » της αναδόχου Ιστιαία Τεχνική Κατασκευαστική Α.Ε.

Οι παρακάτω:

1. Μπενετής Ανδρέας Πολ. Μηχ/κος ΠΕ3/Α του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ζέρβας Νικόλαος Αρχ. Μηχ/κος ΠΕ4/Α του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μέλος της Επιτροπής
3. Σπανός Δημήτριος Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Α του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μέλος της Επιτροπής
4. Μπίρης Αναστάσιος Πολ. Μηχ. ΤΕ3/Α του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μέλος της Επιτροπής

που αποτελούμε την συσταθείσα Επιτροπή για την παραλαβή του έργου που συστάθηκε με την υπ' αρ. 303/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΦ0ΩΕ7-ΠΞΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, αφού μεταβήκαμε στις 12-05-2025, ημέρα Δευτέρα στον τόπο του Έργου και παρουσία του κ. Ζήση Αναγνώστου Πολ. Μηχ/κου – νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου ΕΕ καθώς και της επιβλέπουσας του έργου κ. Ζωής Νικολάου, Τοπ. Μηχ. ΤΕ5/Α

μεταβήκαμε

επί τόπου του έργου για την παραλαβή των εργασιών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Α/147) και ειδικότερα το άρθρο 172 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον Ν. 4903/2022 άρθρο 21 (46^Α/05-03-2022), επί τη βάση των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και του υπ' αριθμόν 13021/26-10-2023 εγκριθέντος Τελικού Επιμετρητικού Πίνακα και του 2^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 260/12-12-2023 Απόφαση Δ.Ε.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις με τα αντίστοιχα ΠΠΑΕ παραληφθείσες καθώς και τον τελικό Επιμετρητικό Πίνακα, είναι όπως στον παρακάτω πίνακα:



ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									
				με βάση την σύμβαση & τους εγκεκριμένους ΑΠΕ	εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων & πιστοποιήσεων								
					συμβατική	1ος ΑΠΕ	1η αναλ.	1η πιστ.	2η αναλ.	2η πιστ.	3η αναλ.	3η πιστ.	4η αναλ.
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ												
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις ημιβραχώδεις.	A-2	m ³	4.063,00	1.963,66	160,95	160,95	1.802,71	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	A-2.1	m ³	105,75	2.440,70	0,00	0,00	2.047,47	105,75	393,23	105,75	0,00	2.440,70
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις.	A-4.1	m ³	1,00	471,30	0,00	0,00	471,25	1,00	0,00	1,00	0,00	471,25
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής η τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος.	A-14	m	515,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	A-16	m ³	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	A-19	m ³	950,00	1.722,48	103,05	103,05	1.413,49	950,00	145,94	950,00	58,60	1.721,08
7	Κατασκευή επιχωμάτων.	A-20	m ³	950,00	1.722,48	103,05	103,05	1.413,49	950,00	145,94	950,00	58,60	1.721,08
8	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών.	ΥΔΡ 8.04.04	m ³	1,00	101,50	101,50	1,00	0,000	1,000	0,000	1,00	0,000	101,50
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm.	A-2.2	m ²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού τμήτα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	A-2A	m ²	1,00	5.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,83	1,00	0,00	5.656,83

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									
				με βάση την σύμβαση & συμβατική	1ος ΑΠΕ	εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων & πιστοποιήσεων							
						1η αναλ.	1η πιστ.	2η αναλ.	2η πιστ.	3η αναλ.	3η πιστ.	4η αναλ.	4η πιστ.
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ												
11	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων	B-1	m ³	1.500,00	250,00	142,20	142,20	0,00	142,20	39,00	181,20	58,60	239,80
12	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών.	B-29.2.2	m ³	1,00	7,50	7,50	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	7,50
13	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	B-29.3.1	m ³	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Κατασκευή ρειθρών, επενδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	B-29.4.1	m ³	490,00	630,00	289,95	289,95	220,01	490,00	0,00	490,00	120,00	629,96
15	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων θωρακίων κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	B-29.4.5	m ³	1,00	64,44	52,22	1,00	1,50	1,00	10,72	1,00	0,00	64,44
16	Χάλυβας σπλησμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων.	B-30.2	Kg	1,00	4.681,74	3.428,06	1,00	0,00	1,00	1.253,68	1,00	0,00	4.681,74
17	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	B-30.3	Kg	4.500,00	3.600,00	2.565,79	2.565,79	159,50	2.725,29	0,00	2.725,29	264,00	2.989,29
18	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.	B-64.1	m ²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41 DN 200mm.	ΥΔΡ 12.11.03	m	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.	ΥΔΡ 5.10	m ³	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ εν 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000mm.	12.01.01.07	m	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ												
22	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.	Γ-1.1	m ³	990,00	1.075,71	0,00	0,00	1.060,71	990,00	0,00	990,00	17,20	1.075,71
23	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπαγωμένου πάχους 0,10 m.	Γ-1.2	m ²	4.465,00	4.065,35	2.211,70	2.211,70	0,00	2.211,70	1.853,65	4.065,35	0,00	4.065,35
24	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο - 155	Γ-2.2	m ²	4.465,00	11.584,15	2.211,70	2.211,70	7.518,80	4.465,00	1.853,65	4.465,00	0,00	11.584,15

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									
				με βάση την σύμβαση &		εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων & πιστοποιήσεων							
				συμβατική	1ος ΑΠΕ	1η αναλ.	1η πιστ.	2η αναλ.	2η πιστ.	3η αναλ.	3η πιστ.	4η αναλ.	4η πιστ.
	ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ												
25	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη.	Δ-1	m	100,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ασφαλτική προεπάλειψη.	Δ-3	m ²	5.565,00	15.967,82	0,00	0,00	7.909,32	5.565,00	6.058,50	5.565,00	2.208,31	15.967,82
27	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	Δ-4	m ²	24.350,00	26.717,27	0,00	0,00	10.003,61	10.003,61	12.813,66	22.817,27	3.070,06	25.887,33
28	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.	Δ-6	tn	1.238,00	1.117,677	0,00	0,00	297,01	297,01	749,10	1.046,11	146,73	1.117,67
29	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	Δ-8.1	m ²	29.915,00	36.278,26	0,00	0,00	17.912,93	17.912,93	12.465,33	29.915,00	5.278,37	35.656,63
	ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ												
30	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	E-17.1	m ²	248,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,14	375,14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αντικείμενο

Με το έργο αυτό προϋπολογισμού δαπάνης 930.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), προβλέπεται να γίνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας ασφαλικών και σήμανσης στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δημοτικών ενοτήτων Ιστιαίας και Αρτεμισίου οι οποίες πλήγηκαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 03-08-2021 προκαλώντας την κήρυξη του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την Πολιτική προστασία έως 08-02-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΘ646ΝΠΙΘ-ΥΑΦ).

Η περιγραφή των εργασιών καθώς και τα προβλεπόμενα στάδια εργασιών βάση των συμβατικών τευχών, φαίνονται στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την 7508/05-07-2022 απόφαση περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος. Η αλληλουχία των θέσεων επέμβασης γίνεται κατ' εντολή της επίβλεψης και με γνώμονα την πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Η αναλυτική καταγραφή των εργασιών αναγράφεται στο εγκεκριμένο ημερολόγιο έργου, το οποίο τηρείται κατά ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών.

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Εσωτερικών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΤΑ για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021» ΠΔΕ 2021 ΣΑΕ055/2021ΣΕ05500009 με την Α.Π.78936/27-10-2021 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 916Κ46ΜΤΛ6-73Τ) ,μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τη 3-8-2021 και ο Δήμος κυρήχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με την αριθμ. 7248/06-08-2021(ΑΔΑ : ΩΑ77Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η οποία παρατάθηκε με την αρ. πρωτ. 636/4-02-2022.

3. Συμβατικά Τεύχη

Τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγκρίθηκαν με την 258/2021 (ΑΔΑ 6Λ8ΝΩΕ7-537) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .

4

Δ

4

4. Δημοπρασία

Με την υπ' αριθμόν 379/2021 (ΑΔΑ 6ΜΦΧΩΕ7-8ΨΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση του έργου με την εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος (αρ. 32 & 32* του Ν.4412/2016). Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών καθώς και η αποστολή σχετικής πρόσκλησης για συμμετοχή στην διαπραγμάτευση σε τρεις εργολήπτες οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν το εν λόγω έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα και διαθέτουν και την κατάλληλη εμπειρία και ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης.

Με την 4/2022 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΔΓΛΩΕ7-9ΡΝ) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και κατά τα οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η επιχείρηση : «ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,45%.

5. Σύμβαση

Μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 15/2022 απόφαση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Π.Ε. Ευβοίας η σύμβαση υπογράφηκε στις 10-06-2022 μεταξύ του Δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού και του εκπροσώπου της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης για συνολικό ποσό σύμβασης 907.237,84 € (με Φ.Π.Α.) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	538.363,98 €
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργ/κό (18 %)	:	96.905,52 €
Απρόβλεπτα	:	95.290,42 €
Απολογιστικά	:	996,26 €
<u>Αναθεώρηση</u>	:	<u>87,24 €</u>
Άθροισμα (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	731.643,42 €
<u>Φ.Π.Α. (24 %):</u>	:	<u>175.594,42 €</u>
Συνολικό ποσό Σύμβασης (με Φ.Π.Α.)	:	907.237,84 €

6. Προθεσμία περαίωσης – Παρατάσεις

Με αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις 20/06/2022 ορίστηκε ο επιβλέπων μηχανικός.

Στις 29/11/2022 με την 393/2022 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου χορήγησε εν μέρει την αιτηθείσα από την Εργοληπτική Επιχείρηση (αρ. πρωτ. 12866/11-11-2022) παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 07/02/2023.

Στις 06/02/2023 με την 18/2023 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου χορήγησε την αιτηθείσα από την Εργοληπτική Επιχείρηση (αρ. πρωτ. 1099/31-01-2023) παράταση 2η στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 07/05/2023.

Με την 1709/2023 (ΑΔΑ:ΨΟΞ4ΩΕ7-91Ξ) απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας ορίστηκε νέος επιβλέπων του έργου η κα. Ζωή Νικολάου Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5.

Με την 104/2023 (ΑΔΑ:ΨΦΧΩΩΕ7-ΘΝ6) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε παράταση του έργου έως 7-8-2023 μετά από διακοπή εργασιών από 11/3/2023 έως 7/5/2023 λόγω μη πληρωμής 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού του έργου η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθμ. Πρωτοκόλλου 2249/15-3-2023 απόφαση από τον αν. Δντη ΤΥ και από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 22/3/2023 με αρ. απόφασης 65/2023.

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών με τιμές μονάδος, οι οποίες προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής του προς εκτέλεση έργου και μετά από υποδείξεις της επιβλεπούσης υπηρεσίας και της Αναθέτουσας Αρχής διατηρώντας το βασικό σχέδιο του έργου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας και Αρτεμισίου στα πλαίσια της διατεθείσας πίστωσης.

Ο 2^{ος} τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει συμβατικές ποσότητες εργασιών με βάση τον 1ον ΑΠΕ και οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου για την βελτίωση του, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του, στα πλαίσια της διατεθείσας πίστωσης για το οικονομικό κλείσιμο του έργου. Το πραγματικό μέγεθος των ποσοτήτων οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την σύνταξη των επιμετρήσεων και το έλεγχο τους από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, και οφείλονται είτε σε προμετρητικά λάθη της μελέτης στις ποσότητες ορισμένων εργασιών που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση είτε σε παράλειψη να περιληφθούν στην προμέτρηση εργασίες που προβλέπονται μεν στο αρχικό τεχνικό αντικείμενο αλλά δεν κοστολογήθηκαν στην αρχική μελέτη και βάσει της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτοκόλλου 13021/26-10-2023 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου Δ.Τ.Υ. .

Οικονομικά Στοιχεία 2^{ου} τακτοποιητικού Α.Π.Ε.

Με βάση τα παραπάνω, ο 2^{ος} τακτοποιητικός Α.Π.Ε έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Το Γ.Ε. & Ο.Ε. και η έκπτωση έχουν υπολογισθεί στις επιμέρους ομάδες)	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
	Με τιμές μονάδας		
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	6	46.613,84
B	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3	82.328,50
Γ	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	4	46.485,21
Δ	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	2	441.506,52
Ε	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6	1.340,00
	Σύνολο εργασιών		618.274,09
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ (15%)	-----	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	-----	618.274,09
	Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)		111.289,34
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		996,26
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-----	87,24
	ΣΥΝΟΛΟ	-----	730.646,93
	Φ.Π.Α. (24%)	-----	175.355,26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-----	906.002,19

8. Ποσοτική Παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής μετέβη επί τόπου του έργου και προέβη κατά το εφικτό στον ποσοτικό έλεγχο των εργασιών, σύμφωνα με την τελική Επιμέτρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας την οποία και παραλαμβάνει ποσοτικά, πλην των τμημάτων εκατέρωθεν της οδού του οικισμού Αρτεμισίου, (κεντρική είσοδος στον οικισμό), τα οποία έχουν επικαλυφτεί από το Δήμο με σκυρόδεμα (ως πεζοδρόμια), κατά δήλωση του εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρίας, (εργασία – παρέμβαση επί της επιφάνειας του φυσικού αντικειμένου του έργου), που έχει εκτελεσθεί χωρίς να έχει προηγηθεί Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου. Στον φάκελο δεν βρέθηκαν τα σχέδια ως κατασκευάσθη του έργου.

9. Ποιοτική Παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής μετέβη επί τόπου του έργου και αφού έλεγξε μακροσκοπικά κατά το εφικτό την ποιότητα των εργασιών που εκτελέσθηκαν διαπίστωσε ότι αυτές βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά ως καλώς εκτελεσθείσες, πλην των τμημάτων εκατέρωθεν της οδού του οικισμού Αρτεμισίου, (κεντρική είσοδος στον οικισμό), τα οποία έχουν επικαλυφτεί από το Δήμο με σκυρόδεμα (ως πεζοδρόμια), κατά δήλωση του εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρίας, (εργασία – παρέμβαση επί της επιφάνειας του φυσικού αντικειμένου του έργου), που έχει εκτελεσθεί χωρίς να έχει προηγηθεί Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου.

10. Χρόνος Εγγυήσεως

Η περαίωση του έργου έγινε την 07/08/2023 ήτοι εμπρόθεσμα. Επειδή έχει παρέλθει ο υποχρεωτικός χρόνος συντηρήσεως των 15 μηνών η παρούσα έχει συνταχθεί για την παραλαβή του έργου τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά λαμβάνοντας υπ' όψη τις αναγραφόμενες παρατηρήσεις.

Υποβλήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του έργου, ΦΑΥ-ΣΑΥ, Μητρώο Έργου.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα, εκ των οποίων τα (2) παραδόθηκαν στον Ανάδοχο.

Ιστιαία, 12/05/2025

Τα μέλη της Επιτροπής



Μπενετής Άνδρέας

Πολ. Μηχ/κος ΠΕ3/Α



Ζέρβας Νικόλαος

Αρχ. Μηχ/κος ΠΕ4/Α

Σπανός Δημήτριος

Πολ. Μηχ/κος ΠΕ3/Α

Μπίρης Αναστάσιος

Πολ. Μηχ/κος ΤΕ3/Α

Ιστιαία, 12/05/2025

Η επιβλέπουσα



Ζωή Νικολάου

Τοπ. Μηχ/κος ΤΕ5/Α

Ιστιαία, 12/05/2025

Για την Ανάδοχο ΕΕ

ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΟΜΗΤΕΚΝΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΤΙΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ/13273722000

ΕΔΡΑ: ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ: 22260 52100

ΑΦΜ: 800620024 - ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ