



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 19ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 30^{ης} Ιουνίου 2025.

Αριθμός Απόφασης: 155/2025

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 8330/17.6.2025 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας του Έργου: ``Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ``Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β΄ φάση, Υποέργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης``»».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α΄/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **10124/25.6.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **16** μέλη και απόντα **9** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Ζάχος Ιωάννης |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Νάτσιος Κωσταντίνος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | |
| 6. Ρούσσος Γεώργιος | |
| 7. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 8. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 9. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 10. Λιάκος Χρήστος | |
| 11. Βασιλείου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμανατίδης Ισαάκ
2. Σπίτσα Σταυρούλα
3. Μαρινάς Ιωάννης
4. Σταματονικολός Δαυίδ
5. Δάφνη Ευμορφία
6. Χριστοφάκης Εμμανουήλ
7. Σουρίλας Δημήτριος
8. Γλύκος Ευστάθιος
9. Παπασωτηρίου Βασίλειος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος οι κ.κ. Παπασωτηρίου Βασίλειος και Σουρίλας Δημήτριος, μετά την ψήφιση του 1^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Αμανατίδης Ισαάκ και του 4^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 2^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης, και του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της 11.6.2025 (Πρακτικό Νο 17) και 16.6.2025 (Πρακτικό Νο 18).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 8330/17.6.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ' 'Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υποέργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης' ' , με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθ. πρωτ. 8330/27.5.2025 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με την οποία ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω έργου, κατά δέκα **(18)** μήνες, **ήτοι μέχρι την 31.12.2026**.

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου:	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -Β'ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»
Αριθμός Μελέτης:	Εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 39/23-02-2021 ΑΟΕ του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού.
Προϋπολογισμός Έργου:	13.561.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
1 ^{ος} ΑΠΕ	Υπ'Αρ. 177/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΑΜΩΕ7-ΠΜΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡ-

	ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕ- ΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -Β'ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑ- ΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ»
Χρηματοδότηση:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Πε- ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (συγχρημα- τοδότηση ΕΣΠΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5008966 (Κωδικός Ενα- ρίθμου Σ.Α. Πράξης 2018ΣΕ27510009), τακτικός προϋπο- λογισμός του Δήμου ΚΑ 63-7341.011
Διαδικασία Ανάθεσης:	Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ- μό ΕΣΗΔΗΣ 180360
Ανάδοχος Έργου:	ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	13.408.866,14 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου:	Η με αρ. πρωτ. 7314/30-06-2022 (Α- ΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010845276 2022-06-30)
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση:	Δέκα οκτώ (18) μήνες ήτοι 30-12-2023
<u>1^η Παράταση</u> Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 256/14-12-2023 απόφαση παράτασης προθεσμίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΡΠΩΕ7-ΛΘ6) <u>2^η Παράταση</u> Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 308/16-12-2024 απόφαση παράτασης προθεσμίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠ6ΘΩΕ7-Φ0Ξ)	Παράταση μέχρι 30-12-2024(12 μήνες) Παράταση μέχρι 30-06-2025(6 μήνες)
Επιβλέπων Μηχανικός:	κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.ΠΕ4 Απόφαση Ορισμού: 4264/18-02-2025 (ΑΔΑ:6Τ6ΞΩΕ7-ΙΤΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συμβασιοποιήθηκε στις 30/06/2022 με αρ.πρωτ.7314 αφορούσε την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Ιστιαίας, Ωρεών, Ασμηνίου και Πευκιού, την κατασκευή (8) αντλιοστασίων, την τοποθέτηση αγωγού σύνδεσης του βιολογικού καθαρισμού Ιστιαίας, καθώς και την τοποθέτηση υποθαλάσσιου αγωγού.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί δομικά τα επτά (7) αντλιοστάσια και υπολείπεται η τοποθέτηση των Η/Μ στο 8^ο κατασκευασμένο δομικά αντλιοστάσιο. Επίσης υπολείπεται η τοποθέτηση του υποθαλάσσιου αγωγού.

Μέχρι και την από 5/4/2024 έγγραφη υποβολή αιτήματος της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς την Κτηματική Υπηρεσία για παραχώρηση χώρου (2) αντλιοστασίων στο Πευκί και την από 1/7/2024 έγγραφη υποβολή της Δ.Τ.Υ. του Δήμου προς την Κτηματική Υπηρεσία για κατασκευή των (2) αντλιοστασίων και του υποθαλάσσιου αγωγού μετά του διαχυτήρος του, ο Ανάδοχος δεν προέβη σε καμία ενέργεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.5(7) της Ε.Σ.Υ. Για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, η Δ.Τ.Υ. απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 18701/06-12-2024 έγγραφο προς τον Ανάδοχο για επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής του έργου και την ολοκλήρωση του στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Αν και εδόθη νέα παράταση ολοκλήρωσης του έργου με την υπ' αριθμ.308/16-12-2024 απόφαση του Δ.Σ. μέχρι 30/06/2025 και παρά την υπ' αριθμ.πρωτ. 5906/15-04-2025 νέα όχληση της Δ/νουσας Υπηρεσίας μέχρι και σήμερα ,δεν έχουν κατασκευαστεί τα αντλιοστάσια, υπολείπεται η κατασκευή του δικτύου αγωγών στο Πευκί καθώς και του υποθαλάσσιου αγωγού. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 παρ. 4.5(7) της Ε.Σ.Υ. αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει αποστείλει στον Ανάδοχο και τα υπ' αριθμ.πρωτ. 5801/14-04-2025 και 5836/15-04-2025 έγγραφα για άμεσες από αυτόν ενέργειες.

Κατόπιν πληροφορίας που λάβαμε προφορικά από την Διαχειριστική Αρχή, η αιτούμενη 18μηνη παράταση θα υπερέβαινε την ημερομηνία χρηματοδότησης του έργου που είναι η 31-12-2025 με κίνδυνο απένταξης του από αυτήν.

Η ΔΤΥ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα, συναινεί στο να δοθεί παράταση έξι μηνών, **ήτοι μέχρι την 30/12/2025** με σχετική απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 8330/17.6.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την αριθ. πρωτ. 8330/27.5.2025 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας,
4. Την αριθ. πρωτ. 7314/30.06.2022 σύμβαση του έργου,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμελιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Αμανατίδης Ισαάκ, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Νάτσιος Κωνσταντίνος, Καλαϊτζίδης Λάζαρος και Παπασωτηρίου Βασίλειος.

ΚΑΤΑ ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

ΠΑΡΟΝ ψήφισαν τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: Μαραγιάννης Ιωάννης, Καρακάξης Χρίστος και Σουρίλας Δημήτριος.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 7314/30.06.2022 συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του έργου: **``Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υποέργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης``**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για έξι (6) μήνες, **ήτοι έως την 30/12/2025**, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 8330/17.6.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2025

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 1-7-2025

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης