



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 6ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 20^{ης} Φεβρουαρίου 2026.

Αριθμός Απόφασης: 27/2026

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 2044/13.2.2026 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «2η Παράταση προθεσμίας του έργου: ``Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Δ.Κ Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού``»».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α' /13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **2223/16.2.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **19** μέλη και απόντα **6** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Σουρίλας Δημήτριος |
| 4. Αλεξανδρής Νικόλαος | 17. Ζάχος Ιωάννης |
| 5. Ρούσσοσ Γεώργιος | 18. Νάτσιος Κωνσταντίνος |
| 6. Μαραβέλη Δέσποινα | 19. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 7. Σπίτσα Σταυρούλα | |
| 8. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 9. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 10. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 11. Δάφνη Ευμορφία | |
| 12. Λιάκος Χρήστος | |
| 13. Βασιλείου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Αναστάσιος

2. Βογιατζής Κυριάκος ΑΔΑ: 91ΒΓΩΕ7-ΘΞΕ
3. Σταματονικολός Δαυίδ
4. Καρακάξης Χρίστος
5. Γλύκος Ευστάθιος
6. Παπασωτηρίου Βασίλειος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησε πριν την ψήφιση του 3^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 2044/13.2.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «2^η Παράταση προθεσμίας του έργου ' 'Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δ.Κ Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ' ' , με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθ. πρωτ. 2044/11.2.2026 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, με την οποία ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω έργου, **μέχρι την 6.12.2026.**

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	« ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ »
Αριθμ. Μελέτης :	14/2021
Προϋπολογισμός Έργου:	12.395.161,29 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διαδικασία Ανάθεσης :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (του άρθρου 26 παρ. 6 , του άρθρου 32 παρ. 2γ , του άρθρου 32 Α παρ. β του Ν.4412/16).
Ανάδοχος Έργου :	« ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ »
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	12.189.236,16 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ.3383/29-03-2023
Χρόνος Περαίωσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Δεκαοχτώ (18) μήνες ήτοι την 29-09-2024.
Παράταση	Η με αρ.219/2024 ΑΔΣ περι έγκριση παράτασης εως 28-03-2026
1 ^{ος} ΑΠΕ	Η με αρ.233/2025 ΑΔΕ περί έγκρισης 1 ^{ου} ΑΠΕ &τροποποίησης μελέτης
Επιβλέπων Μηχανικός :	Νικολάου Ζωή - Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ5 και βοηθός ο κ. Κουμπής Θεόδωρος – Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ4 Απόφ. ορισμού: 4669/26-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΤΑΩΕ7-ΥΣ6)
Αλλαγή Επιβλέποντος Μηχανικού :	Ο κ.Κυπαρισσόπουλος Ιωάννης.Η με αρ.πρωτ.14206/8-9-2025 Απόφαση ορισμού.

Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 29-03-2023 με την υπ' αριθ. 3383/2023 Σύμβαση, έναντι συνολικού ποσού 12.189.236,16 € (με Φ.Π.Α.). Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περάτωσης ορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι έως 28-09-2024. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Ειδικό Πρόγραμμα Έκτακτων Αναγκών 2021-2025)ΟΠΣ 5161704 .

Με το υπ' αρ. πρωτ. 4363/19-04-2023 έγγραφό μας ζητήθηκε από τον ανάδοχο ο έλεγχος της εφαρμοσιμότητας της μελέτης. Στη συνέχεια, με την υπ' αρ. 5399/19-04-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος έθεσε ζήτημα εφαρμοσιμότητας της μελέτης 14/2021.

Κατόπιν εξέτασης του θέματος από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ευβοίας και την αποστολή του με αρ. πρωτ. 89/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε Πρακτικού 11ου/Θέμα 2ο/20-09-2023 (γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.), η Υπηρεσία μας απέστειλε στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» το υπ' αρ. πρωτ. 5915/01-05-2024 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε η ανασύνταξη της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ενταχθεί ο υφιστάμενος δίδυμος αγωγός Φ1400 στον σχεδιασμό του νέου δικτύου για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δ.Κ. Ιστιαίας.

Με την υπ' αρ. 11870/09-08-2024 αίτηση της αναδόχου κατατέθηκαν τα σχετικά σχέδια ανασύνταξης της μελέτης.

Με την υπ' αρ. 219/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ήτοι έως 28-03-2026.

Κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 106/07-11-2024 Γνωμοδότησης του Τ.Σ.Δ.Ε. περί έγκρισης της τροποποιητικής μελέτης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), καθώς και της υπ' αρ. **233/06-06-2025** Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και τροποποίησης της μελέτης, εκκίνησαν οι εργασίες του έργου στις **06-06-2025**.

Με τη σχετική αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται τη χορήγηση **2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για**

Επιπλέον, η καθυστέρηση στην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο σχετικά με την εφαρμοσιμότητα της μελέτης και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Η Δ.Τ.Υ έχοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα, εισηγείται να χορηγηθεί παράταση του χρόνου κατασκευής του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, **ήτοι έως την 28/12/2026**, προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα και έντεχνα όλες οι προβλεπόμενες εργασίες.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 2044/13.2.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την αριθ. πρωτ. 2044/11.2.2026 αίτηση παράτασης του Αναδόχου,
4. Την αριθ. πρωτ. 3383/29.3.2023 σύμβαση του έργου,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα τρεις (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσοις Γεώργιος, Μαραβέλη Δέσποινα, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος και Βασιλείου Γεώργιος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: Μαραγιάννης Ιωάννης, Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Σουρίλας Δημήτριος, Νάτσιος Κωνσταντίνος και Καλαϊτζίδης Λάζαρος.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 3383/29.3.2023 συμβατικής προθεσμίας του έργου: **''Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Δ.Κ Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού''**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για εννέα (9) μήνες **ήτοι έως την 28/12/2026 με αναθεώρηση**, προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα και έντεχνα όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2044/13.2.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 24-2-2026

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης