



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 20ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 14^{ης} Ιουλίου 2025.

Αριθμός Απόφασης: 177/2025

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 10784/10.7.2025 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας του έργου: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023' »».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α'/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **10985/10.7.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **22** μέλη και απόντα **3** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Βασιλείου Γεώργιος |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Καρακάξης Χρίστος |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | 17. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Σουρίλας Δημήτριος |
| 6. Ρούσσοις Γεώργιος | 19. Ζάχος Ιωάννης |
| 7. Σπίτσα Σταυρούλα | 20. Νάτσιος Κωσταντίνος |
| 8. Μαρινάς Ιωάννης | 21. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 9. Γιαντζής Ιωάννης | 22. Παπασωτηρίου Βασίλειος |
| 10. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 11. Σταματονικολός Δαυίδ | |
| 12. Δάφνη Ευμορφία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμανατίδης Ισαάκ
2. Βογιατζής Κυριάκος
3. Γλύκος Ευστάθιος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης και Σουρίλας Δημήτριος, του 4^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Παπασωτηρίου Βασίλειος και πριν την ψήφιση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 10784/10.7.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας του έργου ' 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023' ' , με το οποίο διαβιβάστηκε η από 7.7.2025 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, με την οποία ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω έργου, κατά έξι **(6)** μήνες, **ήτοι μέχρι την 30.1.2026.**

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023»
Αριθμ. Μελέτης :	02/2024
Προϋπολογισμός Έργου:	496.835,37 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 – ΟΠΣ 5223876
Διαδικασία Ανάθεσης :	Με εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν. 4412/2016).
Ανάδοχος Έργου :	«ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	496.835,37 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 1866/30-01-2025
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Έξι (6) μήνες ήτοι την 30-07-2025.
ΑΠΕ:	Δεν έχει εγκριθεί ΑΠΕ μέχρι σήμερα
Επιβλέπων Μηχανικός :	Κων/νος Χατζηδογιαννάκης Πολ. Μηχανικός ΠΕ3/Δ' Απόφ. ορισμού: 2564/11-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΠ8ΦΩΕ7-ΛΙΞ)

Με την παραπάνω σχετική αίτηση η Ανάδοχος εταιρία «ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ζητά την έγκριση της Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, επικαλούμενη:

α) την ανάγκη επίλυσης συνθηκών και εμποδίων κατά θέση του έργου, τα οποία παρουσιάζουν δυσχέρεια υλοποίησης και χρήζουν άμεσης εξεύρεσης ικανής λύσης (περιοχή Αγ. Τριάδας από Γερακιού προς Αγκίνες),

β) την απαίτηση σύνταξης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) για να συμπεριληφθούν πλεονάζουσες ποσότητες συμβατικών εργασιών που χρειάζεται να καθοριστούν

για την ανάγκη κάλυψης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών που προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής του προς εκτέλεση έργου και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, στα πλαίσια της διατεθείσας πίστωσης.

ΑΔΑ: 6ΓΕ6ΟΕ7-ΥΧΠ

Η ΔΤΥ λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου, τον χρόνο περαίωσης του έργου που αναφέρεται στην σύμβαση, εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του εν λόγω έργου **έως την 30/1/2026 με αναθεώρηση.**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 10784/10.7.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την από 7.7.2025 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας,
4. Την αριθ. πρωτ. 1866/30.1.2025 σύμβαση του έργου,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμελιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Σταματονικολός Δαυίδ, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Μαραγιάννης Ιωάννης, Νάτσιος Κωνσταντίνος και Καλαϊτζίδης Λάζαρος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρακάξης Χρίστος κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος και κατά την ψηφοφορία, ήταν εκτός της αίθουσας συνεδρίασεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 1866/30.1.2025 συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του έργου: **''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023''**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, για έξι (6) μήνες, **ήτοι έως την 30/1/2026 με αναθεώρηση**, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 10784/10.7.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2025

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστίαία 15-7-2025

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης