



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 31ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2025.

Αριθμός Απόφασης: 225/2025

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 14601/22.9.2025 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας με αναθεώρηση του Έργου: ``ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ``».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α΄/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **15233/25.9.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **20** μέλη και απόντα **5** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Βασιλείου Γεώργιος |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Καρακάξης Χρήστος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | 17. Σουρίλας Δημήτριος |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Γλύκος Ευστάθιος |
| 6. Ρούσσος Γεώργιος | 19. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 7. Σπίτσα Σταυρούλα | 20. Παπασωτηρίου Βασίλειος |
| 8. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 9. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 10. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 11. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 12. Σταματονικολός Δαυίδ | |
| 13. Δάφνη Ευμορφία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμανατίδης Ισαάκ
2. Λιάκος Χρήστος
3. Μαραγιάννης Ιωάννης
4. Ζάχος Ιωάννης
5. Νάτσιος Κωσταντίνος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Λιάκος Χρήστος.

Αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Σταματονικολός Δαυίδ, πριν την ψήφιση του 6^{ου} θέματος ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ και πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ο κ. Παπασωτηρίου Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της 3.9.2025 (Πρακτικό Νο 25), 8.9.2025 (Πρακτικό Νο 26), 10.9.2025 (Πρακτικό Νο 27), 17.9.2025 (Πρακτικό Νο 28), 19.9.2025 (Πρακτικό Νο 29) και 23.9.2025 (Πρακτικό Νο 30).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 14601/22.9.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ», με το οποίο εισηγείται την παράταση του χρόνου κατασκευής με αναθεώρηση του εν λόγω έργου, κατά έξι **(6)** μήνες (οριακή προθεσμία), **ήτοι μέχρι την 22.3.2026**.

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου:	«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ»
Αριθμ. Μελέτης :	16/2021
Προϋπολογισμός Έργου:	804.878,04 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)
Χρηματοδότηση:	Την με αριθμό 64/2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΚΩΕ7-679) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδότησης λόγω ένταξης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Διαδικασία Ανάθεσης :	Ανοικτός διαγωνισμός με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 185409
Ανάδοχος Έργου :	«ΝΑΦCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	729.390,23 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 11972 /22-09-2023 Σύμβαση
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Δώδεκα (12) μήνες ήτοι την 22-09-2024

Παρατάσεις Χρόνου Περαιώσης Έργου:	ΑΔΑ: Ρ77ΜΩΕ7-9ΕΜ 1^η Παράταση Έξι (6) μήνες ήτοι την 22/03/2025 σύμφωνα με την 221/2024 ΑΔΣ. 2^η Παράταση Έξι (6) μήνες ήτοι σύμφωνα με την 48/2025 ΑΔΣ.
ΑΠΕ:	1 ^{ος} Εγκεκριμένος ΑΠΕ σύμφωνα με την 367/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
Επιβλέπων Μηχανικός :	κ. Αλεξανδρής Κωνσταντίνος – Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Απόφ. ορισμού: 13967/04-09-2025 (ΑΔΑ: 93ΡΡΩΕ7-1ΗΓ)

Το έργο με τίτλο: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ**» συμβασιοποιήθηκε στις 22-9-2023 με την υπ'αρ.11972/2023 Σύμβαση και με χρόνο περαίωσης δώδεκα μήνες, ήτοι στις 22-9-2024.

Η Δ.Τ.Υ έχοντας υπόψη τη σχετική αίτηση της Nafconstruction Α.Ε. σύμφωνα με την οποία:

1. Λόγω μεγάλης χρονικής καθυστέρησης (ανώτερη των δυο μηνών) από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την αδειοδότηση της απαιτούμενης κυκλοφοριακής μελέτης, με αποτέλεσμα κατά το εν λόγω διάστημα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες.
2. Λόγω της έγκρισης του αναγκαίου 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ με την 367/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
3. Λόγω ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η τουριστική κίνηση αυξήθηκε και κατά συνέπεια η μεγάλη αύξηση στην κυκλοφορία εντός του οικισμού επιβράδυνε την πρόοδο των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την §4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 δεν έχει ολοκληρωθεί η οριακή προθεσμία του έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, επομένως εφόσον ήδη έχουν κατασκευαστεί οι περισσότερες εργασίες του φυσικού αντικείμενου του έργου, και προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί, συναινεί στο να δοθεί παράταση του χρόνου κατασκευής με αναθεώρηση του εν θέματι έργου κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία), **ήτοι έως την 22/03/2026.**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 14601/22.9.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την αριθ. πρωτ. 14601/16.9.2025 αίτηση παράτασης του Αναδόχου,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμελιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης,

Στεφανιδάκης Δημήτριος, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Καρακάξης Χρήστος, Σουρίλας Δημήτριος, Καλαϊτζίδης Λάζαρος και Παπασωτηρίου Βασίλειος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χριστοφάκης Εμμανουήλ και Γλύκος Ευστάθιος.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της υπ' αριθ. πρωτ. 11972/22.9.2023 συμβατικής προθεσμίας του έργου: **“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ”**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για έξι μήνες (οριακή προθεσμία), ήτοι έως **22/3/2026**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 14601/22.9.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2025

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστίαία 30-9-2025

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης