



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ**  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 18ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026.

**Αριθμός Απόφασης: 120/2026**

**ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 8538/9.6.2026 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας του Έργου: ' 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ' '».**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α'/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **8383/5.6.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **19** μέλη και απόντα **6** μέλη ως εξής:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία    | 14. Μαραβέλη Δέσποινα     |
| 2. Μισιρλής Αγγελής        | 15. Καρακάξης Χρίστος     |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος     | 16. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 4. Αλεξανδρής Νικόλαος     | 17. Σουρίλας Δημήτριος    |
| 5. Ρούσσοις Γεώργιος       | 18. Νάτσιος Κωνσταντίνος  |
| 6. Σπίτσα Σταυρούλα        | 19. Καλαϊτζίδης Λάζαρος   |
| 7. Μαρινάς Ιωάννης         |                           |
| 8. Βογιατζής Κυριάκος      |                           |
| 9. Γιαντζής Ιωάννης        |                           |
| 10. Στεφανιδάκης Δημήτριος |                           |
| 11. Δάφνη Ευμορφία         |                           |
| 12. Λιάκος Χρήστος         |                           |
| 13. Βασιλείου Γεώργιος     |                           |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Αναστάσιος

2. Σταματονικολός Δαυΐδ ΑΔΑ: 9ΦΝΩΩΕ7-Λ4Ζ
3. Μαραγιάννης Ιωάννης
4. Ζάχος Ιωάννης
5. Γλύκος Ευστάθιος
6. Παπασωτηρίου Βασίλειος

### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:**

**Αποχώρησε** μετά την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> προ ημερήσιας διάταξης θέματος η κ. Σπίτσα Σταυρούλα και μετά την ψήφιση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα την απόφαση που ελήφθη στην δια περιφοράς συνεδρίαση της 22.5.2026 (Πρακτικό Νο 16).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει προκύψει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά στο ' ' αριθ. Πρωτ. 8538/9.6.2026 έγγραφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας του Έργου: ' ' ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ' ' και κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω προθεσμιών. Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4954/2022.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το (2<sup>ο</sup>) προ ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 8538/9.6.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας του Έργου: ' ' ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ' ' , με το οποίο εισηγείται την παράταση του χρόνου κατασκευής του εν λόγω έργου, κατά τρεις **(3)** μήνες, **ήτοι μέχρι την 22.9.2026**, ως κατωτέρω:



**Ιστορία** 09/06/2026

**Αριθμ. Πρωτ:** 8538

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Αλεξανδρή

**ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο**

**ΚΟΙΝ:**

1)Γραφείο Δημάρχου

Ενταύθα

2)Ανάδοχο του έργου:

**NAFCONSTRUCTION AE**

**Δ/νση: ΑΡΒΗΛΩΝ 4, ΖΩΓΡΑΦΟΥ,**

**15771**

**Email: [info@nafconstruction.gr](mailto:info@nafconstruction.gr)**

## **Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ»**

**Σχετ:** α) Η με αρ. πρωτ.11972/22-9-2023 Σύμβαση έργου.

ΑΔΑ: 9ΦΝΩΩΕ7-Λ4Ζ

β) Η με αρ. 149/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του εν θέματι έργου.

γ) Η με αρ. 44/2026 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης για τρεις μήνες του εν θέματι έργου.

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου:	«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ»
Αριθμ. Μελέτης :	16/2021
Προϋπολογισμός Έργου:	804.878,04 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)
Χρηματοδότηση:	Την με αριθμό 64/2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΚΩΕ7-679) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδότησης λόγω ένταξης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Διαδικασία Ανάθεσης :	Ανοικτός διαγωνισμός με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 185409
Ανάδοχος Έργου :	«ΝΑΦCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	729.390,23 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 11972 /22-09-2023 Σύμβαση
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Δώδεκα (12) μήνες ήτοι την 22-09-2024
Παρατάσεις Χρόνου Περαιώσης Έργου:	<b>1<sup>η</sup> Παράταση</b> Έξι (6) μήνες ήτοι την 22/03/2025 σύμφωνα με την 221/2024 ΑΔΣ. <b>2<sup>η</sup> Παράταση</b> Έξι (6) μήνες ήτοι 22/09/2025 σύμφωνα με την 48/2025 ΑΔΣ. <b>3<sup>η</sup> Παράταση</b> Έξι (6) μήνες ήτοι 22/03/2026 σύμφωνα με την 225/2025 ΑΔΣ. <b>4<sup>η</sup> Παράταση</b> Τρεις (3) μήνες ήτοι 22/06/2026 σύμφωνα με την 41/2026 ΑΔΣ.
ΑΠΕ:	1 <sup>ος</sup> Εγκεκριμένος ΑΠΕ σύμφωνα με την 367/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. 2 <sup>ος</sup> Εγκεκριμένος ΑΠΕ και 1 <sup>η</sup> ΣΣΕ σύμφωνα με την 149/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
Επιβλέπων Μηχανικός :	κ. Αλεξανδρής Κωνσταντίνος – Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Απόφ. ορισμού: 6343/06-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΥΝΒΩΕ7-Ζ5Θ)

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» συμβασιλεύθηκε με αριθμό 22-09-2023 με την υπ' αριθ. 11972/2023 σύμβαση, με συμβατικό χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 22-09-2024.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αριθ. 44/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23-03-2026, με την οποία εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως τις 22-06-2026,
- την υπ' αριθ. 149/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής της 04-05-2026, με την οποία εγκρίθηκαν οριστικά ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε., κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου,

και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της εγκεκριμένης 1ης Σ.Σ.Ε., λόγω εκκρεμότητας της έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, ενώ η εγκεκριμένη παράταση της προθεσμίας περαίωσης πλησιάζει στη λήξη της, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση νέας παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση του χρόνου κατασκευής του εν θέματι έργου κατά έξι (3) μήνες, **ήτοι έως την 22/09/2026** προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ και να επέλθει η ολοκλήρωση του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 8538/9.6.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την αριθ. 44/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Μαραβέλη Δέσποινα, Καρακάξης Χρήστος, Σουρίλας Δημήτριος, Νάτσιος Κωνσταντίνος και Καλαϊτζίδης Λάζαρος.

**ΠΑΡΟΝ** ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση** του χρόνου κατασκευής του έργου: **''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ''**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας NAFCON-STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τρεις μήνες, ήτοι έως **22/9/2026**, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ και να επέλθει η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 8538/9.6.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

### **Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2026**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 11-6-2026

Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης