



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 08.10.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 402/2026

**Λήψη απόφασης για τη δεύτερη (2η) παράταση της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη
Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α΄ Φάση)»**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 52^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.: **15936/07.10.2026** πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και εστάλη αυθημερόν στα μέλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

1. Ιωάννης Κοντζιάς	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Αγγελής Μισιρλής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ιωάννης Γιαντζής	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Ρούσσοις	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σωτήριος Πανουργιάς	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
6. Εμμανουήλ Χριστοφάκης	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δημήτριος Σουρίλας	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος, Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **μοναδικό θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. πρωτ. 15928/07.10.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «DOMINANT ENGINEERING I.K.E.», με το οποίο ζητά δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως 08.07.2027.**

Η Ανάδοχος επικαλείται διάφορες καθυστερήσεις και προβλήματα που, σύμφωνα με το αίτημά της, δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα και επηρέασαν την πορεία των εργασιών.

Επί του ανωτέρω αιτήματος, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, στην υπ' αριθμ. πρωτ. 15933/07.10.2026 εισήγησή της, αναφέρει τα ακόλουθα:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α΄ Φάση)».

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 15928/07-10-2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Dominant Engineering I.K.E.»

β) Η υπ αριθμ. 15101/24-09-2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Dominant Engineering I.K.E.»

γ) Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 ως ισχύει

δ) Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026 ως ισχύει

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	«Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμεισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α Φάση)»
Αριθμ. Μελέτης :	20/2023
Προϋπολογισμός Έργου:	17.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΟΠΣ 6004818
Διαδικασία Ανάθεσης :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (του άρθρου 26 παρ. 6 , του άρθρου 32 παρ. 2γ , του άρθρου 32 Α παρ. β του Ν.4412/16).
Ανάδοχος Έργου :	DOMINANT ENGINEERING IKE
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	16.541.508,93 (με ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 15088/8-10-2024
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Δεκαοχτώ (18) μήνες ήτοι την 08-04-2026.
Παρατάσεις:	Παράταση Χρόνου Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την 119/26 ΑΔΣ Έξι (6) μήνες ήτοι την 08-10-2026
ΑΠΕ:	Έγκριση 1ου ΑΠΕ με την υπ'αριθμ. 522/13-11-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
Επιβλέπων Μηχανικός :	- Χατζηδογιαννάκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Δ' Απόφαση ορισμού: 14015/04-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ω5ΩΕ7-ΥΙΝ) - Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Απόφαση ορισμού: 14015/04-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ω5ΩΕ7-ΥΙΝ)

1. Αντικείμενο του έργου

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλημμυρών εντός των ορίων των οικισμών Γούβων, Αρτεμεισίου, Πευκίου και Ασμηνίου, καθώς και τμημάτων της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας – Ιστιαίας. Στις περιοχές αυτές, λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων, η διαβίωση των κατοίκων καθίσταται επικίνδυνη.

2. Αίτημα του αναδόχου

Με την ανωτέρω σχετική αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννέα (9) μήνες, επικαλούμενος τους ακόλουθους λόγους καθυστέρησης:

- την αδυναμία εφαρμογής της εγκεκριμένης χάραξης στο Ασμήνιο και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης παράκαμψης,
- την παρεμπόδιση των εργασιών οδοστρωσίας στο Πευκί από υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και του ΟΤΕ,
- τις εμπλοκές με υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας,

ε) τον περιορισμό της δυνατότητας ανάπτυξης εργασιών στο Πευκί κατά την περίοδο αιχμής της θερινής τουριστικής κίνησης.

3. Αξιολόγηση των λόγων από την Υπηρεσία

3.1 Επαναχάραξη αγωγού στο Ασμήνιο και δικτύου στο Πευκί

Με το υπ' αριθ. 3629/18-03-2026 έγγραφο καταγράφηκε η ανάγκη επαναχάραξης του πλακοσκεπούς αγωγού στο Ασμήνιο. Επιπλέον, προέκυψε ανάγκη επαναχάραξης τμήματος του δικτύου εντός του οικισμού του Πευκίου, λόγω μη πλήρους εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ σχετικά ζητήματα τέθηκαν προφορικά στην Υπηρεσία κατά την αυτοψία επί του έργου. Ενόψει των ανωτέρω, με το υπ' αριθ. 3627/18-06-2026 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον ανάδοχο να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης και σύνταξης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν πρόσφατα.

3.2 Μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης εντός του οικισμού του Πευκίου διαπιστώθηκε ανάγκη μετατόπισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ – COSMOTE). Κατόπιν αποτύπωσης και σχετικού αιτήματος του αναδόχου, η Υπηρεσία ζήτησε τη μετατόπιση των σχετικών στύλων με το υπ' αριθ. 13753/04-09-2026 έγγραφο προς τον ΔΕΔΔΗΕ και με το ηλεκτρονικό αίτημα με αριθμό αναφοράς 2-348139685268/03-09-2026 προς την COSMOTE. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απάντηση από τους φορείς, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των σχετικών εργασιών.

4. Εισήγηση

Κατόπιν των ανωτέρω, οι λόγοι καθυστέρησης που επικαλείται ο ανάδοχος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του φακέλου.

Η αίτηση του αναδόχου και η εισήγηση της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκαν προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) με το υπ' αριθ. 15101/29-09-2026 έγγραφό μας, προς έγκριση του αιτήματος παράτασης. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχετική γνωμοδότηση.

Δεδομένου ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 08/10/2026 και οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, η Υπηρεσία μας **εισηγείται** τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως την **08/07/2027**.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 52ης/08.10.2026 συνεδρίασης της Επιτροπής.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. αζ' υποπερ. ιν' του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 609 «Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 «Προθεσμίες» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 15088/8.10.2024 σύμβαση.

5. Την υπ' αριθμ. 15101/24.09.2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Dominant Engineering I.K.E.»

6. Την υπ' αριθμ. 15928/07.10.2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Dominant Engineering I.K.E.»

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15933/07.10.2026 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν επτά (7) μέλη και ειδικότερα οι: Ιωάννης Κοντζιάς, Αγγελής Μισιρλής, Ιωάννης Γιαντζής, Γεώργιος Ρούσσος, Σωτήριος Πανουργιάς, Εμμανουήλ Χριστοφάκης και Δημήτριος Σουρίλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση **δεύτερης παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α' Φάση)**», στην ανάδοχο εταιρεία «DOMINANT ENGINEERING I.K.E.», με αναθεώρηση, κατά εννέα (9) μήνες, από **08/10/2026 έως 08/07/2027**.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 402/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κοντζιάς

Δήμαρχος

IOANNIS KONTZIAS

08/10/2026 09:51