



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το 20ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2025.

**Αριθμός Απόφασης: 176/2025**

**ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 9351/10.7.2025 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας του έργου: ``ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023``».**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α'/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **10985/10.7.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **22** μέλη και απόντα **3** μέλη ως εξής:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία    | 14. Βασιλείου Γεώργιος     |
| 2. Μισιρλής Αγγελής        | 15. Μαραγιάννης Ιωάννης    |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος     | 16. Καρακάξης Χρίστος      |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος  | 17. Χριστοφάκης Εμμανουήλ  |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος     | 18. Σουρίλας Δημήτριος     |
| 6. Ρούσσος Γεώργιος        | 19. Ζάχος Ιωάννης          |
| 7. Σπίτσα Σταυρούλα        | 20. Νάτσιος Κωσταντίνος    |
| 8. Μαρινάς Ιωάννης         | 21. Καλαϊτζίδης Λάζαρος    |
| 9. Γιαντζής Ιωάννης        | 22. Παπασωτηρίου Βασίλειος |
| 10. Στεφανιδάκης Δημήτριος |                            |
| 11. Σταματονικολός Δαυίδ   |                            |
| 12. Δάφνη Ευμορφία         |                            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αμανατίδης Ισαάκ
2. Βογιατζής Κυριάκος
3. Γλύκος Ευστάθιος

**Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:**

**Αποχώρησαν** μετά την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης και Σουρίλας Δημήτριος, του 4<sup>ου</sup> θέματος προ ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Παπασωτηρίου Βασίλειος και πριν την ψήφιση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 9351/10.7.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας του έργου ' ' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ' ', με το οποίο διαβιβάσθηκε η από 12.6.2025 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι-ΚΕ, με την οποία ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω έργου, κατά έξι **(6)** μήνες, **ήτοι μέχρι την 30.12.2025.**

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τίτλος Έργου:                                  | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι-ΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023»                                                                                                                                                                                                            |
| Αριθμός Μελέτης:                               | 03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Προϋπολογισμός Έργου:                          | 449.999,99 ευρώ (με ΦΠΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Χρηματοδότηση:                                 | Υπουργείο Εξωτερικών (ΑΔΑ: ΨΛ6Ε46ΜΤΛ6-ΤΤΣ) περί έναξης της πράξης «Αποκατάσταση υποδομών και δικτύων από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού» με κωδικό ΟΠΣ 5223876 στο «ΤΠΑ Υπουργείο Εσωτερικών 2021-2025» και έχει καταγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7333.002. |
| Διαδικασία Ανάθεσης:                           | Με εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν.4412/2016)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ανάδοχος Έργου:                                | ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Συμβατικός Προϋπολογισμός:                     | 446.511,49 ευρώ (με ΦΠΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Σύμβαση Έργου:                                 | Η με αρ. πρωτ. 1799/29-01-2025 (ΑΔΑΜ: 2525SYMV016226268 2025-01-30)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση: | <b>Έξι (6) μήνες ήτοι 29-07-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Επιβλέπων Μηχανικός:                           | Κ. Αλεξανδρή Κωνσταντίνος – Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Απόφαση ορισμού: 2269/05-02-2025(ΑΔΑ: 9Ψ6ΘΩΕ7-ΡΤΒ)                                                                                                                                                                                                                |

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η αποκατάσταση βατότητας οδών έπειτα από τα πλημμυρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ELIAS και DANIEL που έπληξαν τον Δήμο τον Σεπτέμβριο του 2023. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:

Στις θέσεις:

| Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 |                            |                |                |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Θέση                   | Οδός                       | Αρχή (X,Y)     | Τέλος (X,Y)    | Επιφάνεια επέμβασης (m2) |
| Ιστιαία                | Πλησίον Περιφερειακής οδού | 425941,4310810 | 426185,4310386 | 2675                     |
| Αγιος Γεώργιος Λιχάδας | Οδός Κάβου                 | 399622,4298276 | 399719,4298307 | 600                      |
| Αγιοκάμπος Αγίου       | Παραλιακή οδός             | 416356,4309929 | 416455,4309938 | 603                      |
| Βαρβάρα Αγίου          | Είσοδος οικισμού           | 417133,4305831 | 417084,4305867 | 360                      |
|                        |                            |                | Σύνολο         | 4238                     |

θα γίνει ολική ανακατασκευή του οδοστρώματος και πρόκειται να λάβουν χώρα οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές μέσου βάθους 40 cm
- Κατασκευή υπόβασης από σκύρα οδοστρωσίας πάχους 20 cm
- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 cm
- Ασφαλτική στρώση συνολικού πάχους 5 cm

Ενώ στις θέσεις:

| Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 |          |                |                |                          |
|------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|
| Θέση                   | Οδός     | Αρχή (X,Y)     | Τέλος (X,Y)    | Επιφάνεια επέμβασης (m2) |
| Νέος Πύργος            | 17η Οδός | 419856,4309705 | 419830,4310039 | 1368                     |
| Νέος Πύργος            | 16η Οδός | 419823,4309625 | 419790,4310032 | 2060                     |
| Νέος Πύργος            | 15η Οδός | 419780,4309650 | 419748,4310019 | 1855                     |

|             |                |                |                                    |      |
|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|------|
| Νέος Πύργος | 14η Οδός       | 419733,4309683 | ΑΔΑ: ΡΩΚΦΩΕ7-ΞΒ1<br>419707,4310015 | 1665 |
| Νέος Πύργος | 13η Οδός       | 419689,4309711 | 419664,4310010                     | 1505 |
| Ωρεοί       | Παραλιακή οδός | 420758,4311776 | 420780,4312077                     | 1500 |
|             |                |                | Σύνολο                             | 9953 |

θα γίνουν επεμβάσεις στο οδόστρωμα με διαμόρφωση ορθών κλίσεων για την απορροή των ομβρίων υδάτων και πρόκειται να λάβουν χώρα οι εξής εργασίες:

- Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτικού τάπητα
- Συγκολλητική επάλειψη
- Ισοπεδωτικές ασφατικές στρώσεις
- Ασφαλική στρώση συνολικού πάχους 5 cm

Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 9351/12-06-2025 αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 30/12/2025.

Η ΔΤΥ λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου, τον χρόνο περαίωσης του έργου που αναφέρεται στην σύμβαση και το ότι η καθυστέρηση περάτωσης του έργου δεν οφείλεται αποκλειστικά μόνο στον ανάδοχο, **προτείνει** να δοθεί παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου **έως την 30/12/2025 με αναθεώρηση** κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 9351/10.7.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την από 12.6.2025 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας,
4. Την αριθ. πρωτ. 1799/29.1.2025 σύμβαση του έργου,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν δέκα έξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμελιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Μαραγιάννης Ιωάννης, Νάτσιος Κωνσταντίνος και Καλαϊτζίδης Λάζαρος.

**ΠΑΡΟΝ** ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

ΑΔΑ: ΡΟΚΦΟΕΖ-ΞΒ1  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταματονικολός Δαυίδ και Καρακάξης Χρίστος κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος και κατά την ψηφοφορία, ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση** της υπ' αριθ. πρωτ. 1799/29.1.2025 συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του έργου: **΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023΄΄**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, για έξι (6) μήνες, **ήτοι έως την 30/12/2025 με αναθεώρηση**, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 9351/10.7.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

### **Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2025**

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 15-7-2025

Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης