



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 42ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 22^{ας} Δεκεμβρίου 2025.

Αριθμός Απόφασης: 290/2025

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 19407/16.12.2025 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας περαίωσης του Έργου: ' 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Β' ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ»».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α' /13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **20238/17.12.2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **18** μέλη και απόντα **7** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Βασιλείου Γεώργιος |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 4. Αλεξανδρής Νικόλαος | 17. Σουρίλας Δημήτριος |
| 5. Ρούσσος Γεώργιος | 18. Παπασωτηρίου Βασίλειος |
| 6. Μαραβέλη Δέσποινα | |
| 7. Σπίτσα Σταυρούλα | |
| 8. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 9. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 10. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 11. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 12. Δάφνη Ευμορφία | |
| 13. Λιάκος Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Αναστάσιος ΑΔΑ: ΡΤΖΒΩΕ7-ΣΡΜ
2. Σταματονικολός Δαυίδ
3. Καρακάξης Χρίστος
4. Ζάχος Ιωάννης
5. Γλύκος Ευστάθιος
6. Νάτσιος Κωνσταντίνος
7. Καλαϊτζίδης Λάζαρος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος οι κ. Πανουργιάς Σωτήριος και Βογιατζής Κυριάκος.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 19407/16.12.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ' 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 5: κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 19407/04-12-2025 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο ' 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ' ' Α/Α 5 της Πράξης 5008966, με το οποίο προτείνεται η χορήγηση νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω έργου, κατά έξι **(06)** μήνες, **ήτοι μέχρι την 9.11.2026**, ως κατωτέρω:

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 19407/04-12-2025 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» με α/α 5 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5008966, της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»- Υποδιεύθυνση προγράμματος «Περιβάλλον και κλιματική Αλλαγή».

β) Την με αριθμ. πρωτ. 251/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ»
Αριθμ. Μελέτης :	04/2021
Προϋπολογισμός Έργου:	3.900.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή και 892.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την πενταετή λειτουργία.
Χρηματοδότηση :	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5008966 (Κωδικός Ενάριθμου Σ.Α. Πράξης 2018ΣΕ27510009), τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου ΚΑ 63-7341.011
Διαδικασία Ανάθεσης :	Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187294
Ανάδοχος Έργου :	«Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΜΥΒΑ ΑΕ- AQUAMOB ΕΠΕ»
Συμβατικός Προϋπολογι-	3.882.434,95 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή και

σμός:	888.568,04 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ΑΔΑ:ΠΤΕΒΩΕ7-ΛΕΡΜ τουργία.
Σύμβαση Έργου :	Η με αρ. πρωτ. 13041/10-11-2022 (Α-ΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011579998 2022-11-10)
Χρόνος Περαίωσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες αφορούν στην μελέτη – κατασκευή των έργων και την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία και οι υπόλοιποι εξήντα (60) μήνες στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων από τον ανάδοχο του έργου. Βάσει των ανωτέρω, η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 9-5-2024, η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται έξι (6) μήνες μετά ήτοι στις 9-11-2024 και η πενταετής λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 9-11-2029 (συνολική προθεσμία εκτέλεσης).
Χρόνος Περαίωσης Έργου 1. σύμφωνα με την αρ. 113/27-05-2024 απόφαση παράτασης προθεσμίας του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΨΗΧΩΕ7-505) 2. σύμφωνα με την αρ. 220/16-09-2024 απόφαση παράτασης προθεσμίας του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 95Θ6ΩΕ7-5Ν4) 3. σύμφωνα με την αρ. 67/26-3-2025 απόφαση παράτασης προθεσμίας του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ρ4ΧΙΩΕ7-ΑΣΦ) 4. σύμφωνα με την αρ. 251/07-11-2025 απόφαση παράτασης προθεσμίας του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΜΘΩΩΕ7-Δ87)	1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 9-9-2024, η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται έξι (6) μήνες μετά ήτοι στις 9-3-2025 και η πενταετής λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 09-03-2030. 2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 09-04-2025, η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται έξι (6) μήνες μετά ήτοι στις 09-10-2025 και η πενταετής λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 09-10-2030. 3. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 9-11-2025, η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται έξι (6) μήνες μετά ήτοι στις 9-5-2026 και η πενταετής λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 09-05-2031. 4. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών λήγει στις 09-05-2026, η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώνεται έξι (6) μήνες μετά ήτοι στις 9-11-2026 και η πενταετής λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 09-11-2031.
Επιβλέπων Μηχανικός :	Κων/νος Χατζηδογιαννάκης – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Απόφαση ορισμού: 2510/10-02-2025 (ΑΔΑ:9Ω12ΩΕ7-8ΒΥ)

Κατόπιν της (α) σχετικής **Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης** για το υποέργο «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ**» με α/α 5 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ **5008966**, της **Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» – Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»**, με την οποία διατυπώνεται **θετική γνώμη για την**

τροποποίηση της σύμβασης του ως άνω υποέργου και παρέχεται **σύμφωνη γνώμη** για τη **χρήση παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **09/11/2026** και έχοντας υπόψη ότι με την υπ' αριθμ. 251/2025 Απόφασή σας έχετε δώσει παράταση του έργου έως 09/05/2026 παρακαλούμε να δώσετε νέα Παράταση έως 9/11/2026 λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω (α) σχετική τροποποίηση της Διαχειριστικής Αρχής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 19407/16.12.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την αριθ. πρωτ. 19407/04-12-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο, της Ε.Υ.Δ Προγραμμάτων ' 'Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή' ' ,
4. Την αριθ. 251/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσος Γεώργιος, Μαραβέλη Δέσποινα, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Μαραγιάννης Ιωάννης, Σουρίλας Δημήτριος και Παπασωτηρίου Βασίλειος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 13041/10.11.2022 σύμβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **' 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Β' ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ' '**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΜΥΒΑ Α.Ε. - ΑΚΥΑΜΟΒ ΕΠΕ, για έξι (06) μήνες **ήτοι έως την 09/11/2026**. σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 19407/16.12.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αριθ. πρωτ. 19407/04-12-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ως άνω Υπόεργο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων ' 'Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή' ' .

Με την αριθ. 251/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγήθηκε παράταση **έως 09/11/2026** για την ολοκλήρωση της εξαμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας και **έως 09/11/2031** για την πενταετή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2025

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιάια 23-12-2025

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης