



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 4ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 30^{ης} Ιανουαρίου 2026.

Αριθμός Απόφασης: 4/2026

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 1186/26.1.2026 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «2η Παράταση Προθεσμίας του έργου: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023' »».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης στις 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α'/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **1226/26.1.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **21** μέλη και απόντα **4** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Δάφνη Ευμορφία |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Λιάκος Χρήστος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 4. Ρουμελιώτης Αναστάσιος | 17. Καρακάξης Χρήστος |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 6. Ρούσσοις Γεώργιος | 19. Σουρίλας Δημήτριος |
| 7. Μαραβέλη Δέσποινα | 20. Ζάχος Ιωάννης |
| 8. Σπίτσα Σταυρούλα | 21. Νάτσιος Κωνσταντίνος |
| 9. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 10. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 11. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 12. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 13. Σταματονικολός Δαυϊδ | |

1. Βασιλείου Γεώργιος
2. Γλύκος Ευστάθιος
3. Καλαϊτζίδης Λάζαρος
4. Παπασωτηρίου Βασίλειος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Ζάχος Ιωάννης, μετά τη ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Μαρινάς Ιωάννης, και μετά τη ψήφιση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Σταματονικολός Δαυίδ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα την απόφαση που ελήφθη στην δια περιφοράς συνεδρίαση της 15.1.2026 (Πρακτικό Νο 1).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει προκύψει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά στο ' ' αριθ. Πρωτ. 1186/26.1.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ με θέμα: 2η Παράταση Προθεσμίας του έργου: ' ' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ' ' και κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω προθεσμιών. Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4954/2022.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το προ ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 1186/26.1.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας του έργου ' ' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ' ', με το οποίο διαβιβάσθηκε η από 23.1.2026 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, με την οποία ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω έργου, κατά τρεις **(3)** μήνες, **ήτοι μέχρι την 30.4.2026.**

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023»
Αριθμ. Μελέτης :	02/2024
Προϋπολογισμός Έργου:	496.835,37 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 – ΟΠΣ 5223876
Διαδικασία Ανάθεσης :	Με εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν. 4412/2016).
Ανάδοχος Έργου :	«ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	496.835,37 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 1866/30-01-2025
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Έξι (6) μήνες ήτοι την 30-07-2025.
1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Η με αρ.177/2025 ΑΔΣ περί έγκριση παράτασης έως 30-1-2026
ΑΠΕ:	Η με αρ. 434/2025 ΑΔΕ περί έγκρισης 1 ^{ου} ΑΠΕ

Με την παραπάνω σχετική αίτηση η Ανάδοχος εταιρία «ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ζητά την έγκριση της Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, επικαλούμενη:

α) την ανάγκη επίλυσης συνθηκών και εμποδίων κατά θέση του έργου, τα οποία παρουσιάζουν δυσχέρεια υλοποίησης και χρήζουν άμεσης εξεύρευσης ικανής λύσης (περιοχή Αγ. Τριάδας από Γερακιού προς Αγδίνες),

β) Την με αρ. πρωτ.12827/26-08-2025 Απόφαση Αν.Προϊσταμένης Δ.Τ.Υ. περί Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών λόγω μη εξόφλησης 1^{ου} και 2^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού της οποίας έγινε άρση στις 22-10-2025.

γ) Την με αρ. πρωτ.20574/29-12-2025 Απόφαση Αν.Προϊσταμένης Δ.Τ.Υ. περί Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών λόγω μη εξόφλησης 3^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

Η ΔΤΥ λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου, τον χρόνο περαίωσης του έργου που αναφέρεται στην σύμβαση, εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες, **ήτοι έως την 29/4/2026 με αναθεώρηση.**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 1186/26.1.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την από 23.1.2026 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας,
4. Την αριθ. πρωτ. 1866/30.1.2025 σύμβαση του έργου,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία,

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα εννέα (19) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμελιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσοις Γεώργιος, Μαραβέλη Δέσποινα, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Σταματονικολός Δαυίδ, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Μαραγιάννης Ιωάννης, Καρακάξης Χρήστος, Σουρίλας Δημήτριος και Νάτσιος Κωνσταντίνος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι: Χριστοφάκης Εμμανουήλ και Ζάχος Ιωάννης.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 1866/30.1.2025 συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του έργου: **' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας **ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, για τρεις (3) μήνες, **ήτοι έως την 29/4/2026 με αναθεώρηση**, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1186/26.1.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2026

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστίαία 2-2-2026

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης