



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 11ο πρακτικό της κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 7^{ης} Απριλίου 2026.

Αριθμός Απόφασης: 71/2026

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 4939/6.3.2026 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Παράταση Προθεσμίας περαίωσης του Έργου: ``Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασημνίου (Α΄ Φάση)``».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 διενεργήθηκε Κατεπείγουσα (δια περιφοράς) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α΄/13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **4978/7.4.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06.10.2023).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών, συμμετείχαν τα **25** ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Δάφνη Ευμορφία |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Λιάκος Χρήστος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Βασιλείου Γεώργιος |
| 4. Ρουμेलιώτης Αναστάσιος | 17. Μαραγιάννης Ιωάννης |
| 5. Αλεξανδρής Νικόλαος | 18. Καρακάξης Χρήστος |
| 6. Ρούσσοις Γεώργιος | 19. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 7. Μαραβέλη Δέσποινα | 20. Σουρίλας Δημήτριος |
| 8. Σπίτσα Σταυρούλα | 21. Ζάχος Ιωάννης |
| 9. Μαρινάς Ιωάννης | 22. Γλύκος Ευστάθιος |
| 10. Βογιατζής Κυριάκος | 23. Νάτσιος Κωνσταντίνος |
| 11. Γιαντζής Ιωάννης | 24. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 12. Στεφανιδάκης Δημήτριος | 25. Παπασωτηρίου Βασίλειος |
| 13. Σταματονικολός Δαυίδ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανείς

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.

3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Αθηνά Μαρκαντώνη.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης λόγω προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Το Σώμα ενέκρινε **Ομόφωνα** το κατεπείγον της Συνεδρίασης και την υπ' αριθ. 4978/7.4.2026 πρόσκληση ως κατεπείγουσα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, ενημερώνοντας τηλεφωνικά τους Δημοτικούς Συμβούλους για το (1^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών των Μελών το αριθ. πρωτ. 4939/6.3.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας του έργου 'Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α' Φάση)' , με το οποίο εισηγείται την παράταση του χρόνου κατασκευής του εν λόγω έργου, κατά εννέα (9) μήνες, **ήτοι μέχρι την 8.1.2027**.

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	« Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α Φάση) »
Αριθμ. Μελέτης :	20/2023
Προϋπολογισμός Έργου:	17.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΟΠΣ 6004818
Διαδικασία Ανάθεσης :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (του άρθρου 26 παρ. 6 , του άρθρου 32 παρ. 2γ , του άρθρου 32 Α παρ. β του Ν.4412/16).
Ανάδοχος Έργου :	DOMINANT ENGINEERING IKE
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	16.541.508,93 (με ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 15088/8-10-2024
Χρόνος Περαιώσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Δεκαοχτώ (18) μήνες ήτοι την 08-04-2026.
ΑΠΕ:	Έγκριση 1ου ΑΠΕ με την υπ' αριθμ. 522/13-11-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
Επιβλέπων Μηχανικός :	<ul style="list-style-type: none"> • Χατζηδογιαννάκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Δ' Απόφαση ορισμού: 14015/04-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ω5ΩΕ7-ΥΙΝ) • Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Απόφαση ορισμού: 14015/04-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ω5ΩΕ7-ΥΙΝ)

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του προβλήματος του πλημμυρισμού εντός των ορίων των οικισμών ΓΟΥΒΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΠΕΥΚΙΟΥ και ΑΣΜΗΝΙΟΥ καθώς και τμημάτων της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας - Ιστιαίας περιοχές στις οποίες λόγω έλλειψης πλημμυρικών έργων η κατοίκηση καθίσταται επικίνδυνη.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 3629/18-03-2026 αίτηση για παράταση προθεσμίας εννέα (09) μηνών για την περαίωση του έργου και επικαλείται ως λόγους καθυστέρησης την καθυστέρηση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2024 έως Μαρτίου 2025 όπου σημειώθηκαν παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την εκτέλεση εργασιών των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων οδηγώντας σε επιβράδυνση του ρυθμού προόδου των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας έστειλε το υπ' αρ. 3629/23-03-2026 έγγραφο προς Ε.Υ.Δ.Ε.Π. και αναμένεται μέχρι και σήμερα η έγκρισή τους.

Η Δ.Τ.Υ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και λόγω του ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών του εν θέματι έργου λήγει στις 08/04/2026, η Υπηρεσία μας συναινεί στην χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά εννέα (09) μήνες, **ήτοι έως την 08/01/2027**.

Σε συνέχεια της καταγραφής των απαντήσεων των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,
2. Το αριθ. πρωτ. 4939/6.3.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Την αριθ. πρωτ. 3629/18.3.2026 αίτηση παράτασης του Αναδόχου,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (Α' 84),

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα οι: Κωνσταντάγκα Γεωργία, Μισιρλής Αγγελής, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρουμेलιώτης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Νικόλαος, Ρούσσοις Γεώργιος, Μαραβέλη Δέσποινα, Σπίτσα Σταυρούλα, Μαρινάς Ιωάννης, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης, Στεφανιδάκης Δημήτριος, Σταματονικολός Δαυίδ, Δάφνη Ευμορφία, Λιάκος Χρήστος, Βασιλείου Γεώργιος, Μαραγιάννης Ιωάννης, Σουρίλας Δημήτριος, Γλύκος Ευστάθιος, Νάτσιος Κωνσταντίνος, Καλαϊτζίδης Λάζαρος και Παπασωτηρίου Βασίλειος.

ΚΑΤΑ ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρακάξης Χρήστος.

ΠΑΡΟΝ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χριστοφάκης Εμμανουήλ και Ζάχος Ιωάννης.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 15088/8.10.2024 συμβατικής προθεσμίας του έργου: **'' Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασηνίου (Α' Φάση)''**, μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου Εταιρείας DOMINANT ENGINEERING I.K.E, για εννέα (9) μήνες, ήτοι έως την **8/1/2027**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 4939/6.3.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2026

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Στεφανιδάκης

Ακριβές Απόσπασμα

Ιστιαία 8-4-2026

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεφανιδάκης