



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 18ο πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της 10^{ης} Ιουνίου 2026.

Αριθμός Απόφασης: 119/2026

ΘΕΜΑ: «Επί του αριθ. Πρωτ. 8322/8.6.2026 εγγράφου της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Τροποποίηση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του Έργου: ' 'Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α' Φάση) ' '».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ιωάννης Κοντζιάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρης Στεφανιδάκης, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Βασιλείου

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ Α' /13.04.2023), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **8383/5.6.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06.10.2023).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών ήταν παρόντα **19** μέλη και απόντα **6** μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντάγκα Γεωργία | 14. Μαραβέλη Δέσποινα |
| 2. Μισιρλής Αγγελής | 15. Καρακάξης Χρήστος |
| 3. Πανουργιάς Σωτήριος | 16. Χριστοφάκης Εμμανουήλ |
| 4. Αλεξανδρής Νικόλαος | 17. Σουρίλας Δημήτριος |
| 5. Ρούσσοις Γεώργιος | 18. Νάτσιος Κωνσταντίνος |
| 6. Σπίτσα Σταυρούλα | 19. Καλαϊτζίδης Λάζαρος |
| 7. Μαρινάς Ιωάννης | |
| 8. Βογιατζής Κυριάκος | |
| 9. Γιαντζής Ιωάννης | |
| 10. Στεφανιδάκης Δημήτριος | |
| 11. Δάφνη Ευμορφία | |
| 12. Λιάκος Χρήστος | |
| 13. Βασιλείου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Αναστάσιος ΑΔΑ: ΨΩΙΧΩΕ7-ΒΞ3
2. Σταματονικολός Δαυίδ
3. Μαραγιάννης Ιωάννης
4. Ζάχος Ιωάννης
5. Γλύκος Ευστάθιος
6. Παπασωτηρίου Βασίλειος

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:

Αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος η κ. Σπίτσα Σταυρούλα και μετά την ψήφιση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χριστοφάκης Εμμανουήλ.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Αθηνά Μαρκαντώνη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε στο Σώμα την απόφαση που ελήφθη στην δια περιφοράς συνεδρίαση της 22.5.2026 (Πρακτικό Νο 16).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει προκύψει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά στο ' ' αριθ. Πρωτ. 8322/8.6.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ με θέμα: «Τροποποίηση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του Έργου: ' ' Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α' Φάση)' ' και κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω προθεσμιών. Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4954/2022.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το (2^ο) προ ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ. 8322/8.6.2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Τροποποίηση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του Έργου: ' ' Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α' Φάση)' ' , με το οποίο εισηγείται την Τροποποίηση της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών που χορηγήθηκε με την αριθ. 71/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 8.1.2027 και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας **έως έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 8.10.2026**, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : 28^{ης} Οκτωβρίου 26

Τ.Κ. : 34200 Ιστιαία

Τηλέφωνο : 2226350040-041

Πληροφορίες : Κ. Χατζηδογιαννάκης

Κ. Αλεξανδρή

Email: texnikes@dimosistaiiasaidipsou.gr

Ιστιαία, 08-06-2026

Αριθμ. Πρωτ.: 8322

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Δημάρχου

Ενταύθα

2. Dominant Engineering I.K.E.

Αντ. Δούνα 5, Χαλκίδα, TK 34132

Email: info@dominantengineering.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμησίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α Φάση)».

- ΣΧΕΤ: α) η υπ αριθμ. 3629/18-03-2026 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Dominant Engineering I.K.E.»
 β) το υπ'αρ. 3629/23-03-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ.Ε.Π.
 γ) Την ΑΔΣ 71/2026 έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 9 μήνες.
 δ) Το με αρ. πρωτ. 8322/05-06-2026 (86920/ ΥΠΕΘΟΟ/3-6-2026) έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» και «Πολιτική προστασία» - Υποδιεύθυνση προγράμματος «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» περί θετικής γνωμοδότησης για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μόνο κατά 6 μήνες.

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως κάτωθι:

Τίτλος Έργου :	«Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμησίου, Πευκίου, Ασμηνίου (Α Φάση)»
Αριθμ. Μελέτης :	20/2023
Προϋπολογισμός Έργου:	17.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΟΠΣ 6004818
Διαδικασία Ανάθεσης :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (του άρθρου 26 παρ. 6 , του άρθρου 32 παρ. 2γ , του άρθρου 32 Α παρ. β του Ν.4412/16).
Ανάδοχος Έργου :	DOMINANT ENGINEERING IKE
Συμβατικός Προϋπολογισμός:	16.541.508,93 (με ΦΠΑ)
Σύμβαση Έργου :	Η με αριθμ. 15088/8-10-2024
Χρόνος Περαίωσης Έργου σύμφωνα με την Σύμβαση :	Δεκαοχτώ (18) μήνες ήτοι την 08-04-2026.
ΑΠΕ:	Έγκριση 1ου ΑΠΕ με την υπ'αριθμ. 522/13-11-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
Επιβλέπων Μηχανικός :	<ul style="list-style-type: none"> • Χατζηδογιαννάκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Δ' Απόφαση ορισμού: 14015/04-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ω5ΩΕ7-ΥΙΝ) • Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Απόφαση ορισμού: 14015/04-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ω5ΩΕ7-ΥΙΝ)

Κατόπιν της αποστολής του με αρ. πρωτ. 8322/05-06-2026 (86920/ ΥΠΕΘΟΟ/3-6-2026) έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» και «Πολιτική προστασία» - Υποδιεύθυνση προγράμματος «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» στο οποίο γνωμοδοτείται θετικά η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μόνο κατά 6 μήνες, και η οποία αφορά στο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Έχοντας υπόψη την υπ' αρ. 71/08-04-2026 απόφαση σας, κατά την οποία ο χρόνος περαίωσης των εργασιών του εν θέματι έργου λήγει στις 08/01/2027, εισηγείται την τροποποίηση της και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά εννέα (06) μήνες, **ήτοι έως την 08/10/2026**, σύμφωνα με την υπ' αρ 8322/05-06-2026 (86920/ ΥΠΕΘΟΟ/3-6-2026) γνωμοδότησης της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» και «Πολιτική προστασία» - Υποδιεύθυνση προγράμματος «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία έχει αποτυπωθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού ελήφθη υπόψη η σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση,

