



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ιστιαία, 30.09.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 459/2025

**Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «Υδροδότηση των οικισμών Αγίου Γεωργίου και Λιχάδας του Δ.Δ. Λιχάδας».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 59<sup>ης</sup> κατεπείγουσας συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. **15332/26.09.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74<sup>Α</sup> και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Κοντζιάς Ιωάννης** -Πρόεδρος
2. **Πανουργιάς Σωτήριος** -Τακτικό μέλος
3. **Ρούσσος Γεώργιος** -Τακτικό μέλος
4. **Γιαντζής Ιωάννης** -Τακτικό μέλος
5. **Βογιατζής Κυριάκος** -Τακτικό μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. **Καρακάξης Χρίστος** –Αντιπρόεδρος
2. **Σουρίλας Δημήτριος** -Τακτικό μέλος

**Προσελεύσεις:**

Ο Αντιπρόεδρος **Χρίστος Καρακάξης** προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **2<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 15276/26.09.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

*Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΧΑΔΑΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΙΧΑΔΑΣ», του αναδόχου ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΤΣΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

*Σχετικά με τα παραπάνω σας πληροφορούμε τα εξής:*

- α. Προϋπολογισμός έργου: 800.000,00 €
- β. Ποσοστό μέσης Έκπτωσης : 2,00%
- γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης : (Λήξη 09-07-2023)
- δ. Χορηγηθείσα 1<sup>η</sup> παράταση : (Λήξη 09-10-2023)
- ε. Χορηγηθείσα 2<sup>η</sup> παράταση : (Λήξη 09-01-2024)
- ζ. Χορηγηθείσα 3<sup>η</sup> παράταση : (Λήξη 09-04-2024)
- η. Διακοπή εργασιών
- θ. Χορηγηθείσα 4<sup>η</sup> παράταση : (Λήξη 09-06-2024)

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

## 1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Εργασίες + Γ.Ε.& Ο.Ε 18% = | 499.617,70 €        |
| Απρόβλεπτα 15%=            | 74.942,65 €         |
| Αναθεώρηση=                | 13.439,65 €         |
| Απολογιστικά=              | 0,00 €              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>             | <b>588.000,00 €</b> |

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Εργασίες + Γ.Ε.& Ο.Ε 18% = | 574.560,35 €        |
| Απρόβλεπτα 15%=            | 0,00 €              |
| Αναθεώρηση=                | 13.439,65 €         |
| Απολογιστικά=              | 0,00 €              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>             | <b>588.000,00 €</b> |

3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Εργασίες + Γ.Ε.& Ο.Ε 18% = | 574.560,35 €        |
| Απρόβλεπτα 15%=            | 0,00 €              |
| Αναθεώρηση=                | 13.492,57 €         |
| Απολογιστικά=              | 0,00 €              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>             | <b>588.052,92 €</b> |

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Εργασίες + Γ.Ε.& Ο.Ε 18% = | 87.539,48 €        |
| Απρόβλεπτα 15%=            | 0,00 €             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>             | <b>87.539,48 €</b> |

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Εργασίες + Γ.Ε.& Ο.Ε 18% = | 662.099,83 €        |
| Απρόβλεπτα 15%=            | 0,00 €              |
| Αναθεώρηση=                | 146.571,94 €        |
| Απολογιστικά=              | 0,00 €              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>             | <b>808.671,77 €</b> |

## 6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:

Αρχική σύμβαση = 588.000,00 €, η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών ΟΠΣ5168277.

7. Με τον παρόντα προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ο 3ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 808.671,77€ έχει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 19,70%, η οποία αφορά την πρόβλεψη της αναθεώρησης.

8. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.,:

α. Αιτιολογική έκθεση (συνοδεύει 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

γ. Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

δ. Συνοπτική Επιμέτρηση.

ε. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

ζ. 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.

η. Η υπ' αρ. Πρακτικό 9<sup>ο</sup>/Θέμα 30/09-09-2025 γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.

9. Ο προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται, ενώ το έργο έχει περαιωθεί, πραγματοποιείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης που οφείλεται στην πρόβλεψη αναθεώρησης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 152, 156 και 132 του ν. 4412/2016.

Η εφαρμοζόμενη έκπτωση είναι αυτή της αρχικής σύμβασης.

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση :

α) Του παρόντος 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15276/26.09.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74<sup>Α</sup> «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.
5. Το υπ' αρ. Πρακτικό 9<sup>ο</sup>/Θέμα 3<sup>ο</sup>/09-09-2025 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Βογιατζής Κυριάκος, Γιαντζής Ιωάννης και Καρακάξης Χρίστος.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Υδροδότηση των οικισμών Αγίου Γεωργίου και Λιχάδας του Δ.Δ. Λιχάδας**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

### Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 459/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής  
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού  
Ιωάννης Κοντζιάς**