



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 05.11.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 510/2025

Έγκριση α) 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών β) χρήση των επί ελάσσον δαπανών γ) 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και δ) 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης και Πυρόσβεσης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 68^{ης} τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 07:00 στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ.: **17360/31.10.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 4. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος -Τακτικό μέλος | 5. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος |
| 3. Ρούσσος Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 6. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |

ΑΠΩΝ

Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 17249/31.10.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

*Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) του 5ου ΑΠΕ β) την χρήση των επί ελάσσον δαπανών γ) του 4ου ΠΚΤΜΝΕ και δ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ.***

αναδόχου: ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου: 5.451.500,00 €

β. Έκπτωση : 1,39%

γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 22/11/2023)

δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 22/09/2025)

ε. Χρηματοδότηση από: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Εργασίες + 18% =	4.674.505,03 €
Απρόβλεπτα 15%=	701.175,75 €
Αναθεώρηση=	15,44 €
Λοιπά (λογιστικό λάθος)=	0,52 €
Απολογιστικά=	0,00 €
ΦΠΑ=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ=	5.375.696,74 €

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	5.218.542,65€
Απρόβλεπτα 15%=	3,41€
Αποζημίωση λόγω βλαβών =	5.903,00
Αναθεώρηση=	820.000,00€
Λοιπά (λογιστικό λάθος)=	0,52 €
Απολογιστικά=	128.434,80 €
18% όφελος Απολογιστικών=	23.118,26 €
1,39% έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών=	- 321,34 €
ΦΠΑ=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ=	6.195.681,30€

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 5^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	5.218.513,66€
Απρόβλεπτα 15%=	32,40€
Αποζημίωση λόγω βλαβών =	0,00
Αναθεώρηση=	820.000,00€
Λοιπά (λογιστικό λάθος)=	0,52 €
Απολογιστικά=	128.434,80 €
18% όφελος Απολογιστικών=	23.118,26 €
1,39% έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών=	- 321,34 €
ΦΠΑ=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ=	6.189.778,30€

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Αποζημίωση λόγω βλαβών =	15.903,00 €
ΦΠΑ=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ=	15.903,00€

Σύνολο (προτεινόμενος 5^{ος} ΑΠΕ και συμπληρωματική)

Εργασίες + 18% =	5.218.513,68€
Απρόβλεπτα 15% =	32,40€
Αποζημίωση λόγω βλαβών =	15.903,00 €
Αναθεώρηση =	820.000,00€
Λοιπά (λογιστικό λάθος) =	0,52 €
Απολογιστικά =	128.434,80 €
18% όφελος Απολογιστικών =	23.118,26 €
1,39% έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών =	- 321,34 €
ΦΠΑ =	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ =	6.205.681,30€

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση (χωρίς Αναθεώρηση) = 5.375.681,30€
η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Επιπλέον ποσό Αναθεώρησης αρχικής σύμβασης = 819.984,56 , το οποίο έχει εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση = 15.903,00€

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 5^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.
6. Γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.
7. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνάπτεται με βάση το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της διακήρυξης του έργου.
8. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 5^ο ΑΠΕ και το 4^ο ΠΚΤΜΝΕ
 - α. Αιτιολογική Έκθεση 5^{ου} ΑΠΕ
 - β. 5^{ος} ΑΠΕ
 - γ. 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 - δ Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών
 - ε. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών
9. α) Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου . Επίσης ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας» η οποία προέκυψε λόγω αποκατάστασης βλαβών από θεομηνίες
 β) Οι εργασίες του παρόντος 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη.
 γ) Οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια Σύμβαση.
 Οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. δεν μεταβάλλουν την συνολική φύση, το είδος και το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
 Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι δαπάνης 15.903,00€ , ήτοι ποσοστό 0,30 % της αρχικής σύμβασης και είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο 50%. Η χρηματοδότηση της θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Ιστιαίας Αιδηγού

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση

- α) του παρόντος 5^{ου} ΑΠΕ
- β) Τη χρήση των επί ελασσον δαπανών

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17249/31.10.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 13564/22.11.2022 Σύμβαση.
6. Την υπ' αριθ. Πρακτικό 10^ο/Θέμα 3^ο/16.10.2025 θετική γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Καρακάξης Χρίστος και Σουρίλας Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με χρήση των επί ελάσσον δαπανών, το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης και Πυρόσβεσης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 510/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**