



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 13.11.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ: 522/2025

**Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής και 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου και Ασμηνίου (Α΄
Φάση)».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 71^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 07:15 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. **17969/12.11.2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 74, 74^Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης -Πρόεδρος | 4. Γιαντζής Ιωάννης -Τακτικό μέλος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος -Τακτικό μέλος | 5. Σουρίλας Δημήτριος -Τακτικό μέλος |
| 3. Ρούσσοις Γεώργιος -Τακτικό μέλος | 6. Μαραγιάννης Ιωάννης -Αναπλ. μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Καρακάξης Χρίστος -Αντιπρόεδρος | 2. Βογιατζής Κυριάκος -Τακτικό μέλος |
|---|---|

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. Πρωτ. 17304/03.11.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής και του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΒΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΠΕΥΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΜΗΝΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ως έχει ενταχθεί με την απόφαση πράξης ένταξης ΕΥΔ. ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ 1333/13-02-2024 με Κωδικό ΟΠΣ 6004818 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή 2021-2027».

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Αντικείμενο Σύμβασης

α. Προϋπολογισμός Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)	17.000.000,00 €
β. Συμφωνητικό Ευρώ	16.541.508,93 €
γ. Έκπτωση τεκμαρτή	2,70%

δ. Προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 1^ο Α.Π.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)

ε. Οικονομική ανάλυση

1α. Σύμβαση (αρχική)	16.541.508,93 €
Εργασίες + 18%	2.163.266,35 €
Απρόβλεπτα	1.094.693,97 €
Αναθεώρηση	23.586,24 €
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	58.380,00 €
Φ.Π.Α.	3.201.582,37 €
Σύνολο	16.541.508,93 €

1β. Προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε.

Εργασίες + 18%	12.132.020,69 €
Απρόβλεπτα	1.091.881,86 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	2.212.072,52 €
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	58.380,00 €
Φ.Π.Α.	3.718.645,22 €
Σύνολο	19.213.000,29 €

2. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε

- Σχέδιο Α.Π.Ε.
- Αιτιολογική έκθεση – Αναλυτική Τεκμηρίωση
- Στατικοί υπολογισμοί
- Σχέδια εφαρμογής (Προσκομίσθηκαν 4 ξυλότυποι ορθογωνικής διατομής 4,80x1,00, 4,20x1,00, 2,30x1,00, 5,30x1,00, υπολείπεται η προσκόμιση των υπολοίπων ξυλοτύπων διατομών του έργου για πλάκες οροφής με διαστάσεις 5,80x1,00, 4,30x1,00, 3,80x1,00, 3,30x1,00, 2,80x1,00, 1,80x1,00, 1,30x1,00, 4,20x1,00).
- Υπολογισμός αναθεώρησης έργου

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση – Αναλυτική Τεκμηρίωση εισηγούμαστε την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής και του Ιου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ο οποίος αφορά την τροποποίηση κατασκευής των πλακών οροφής των ορθογωνικής διατομής (κιβωτοειδών) αγωγών και των φρεατίων επίσκεψης υδροσυλλογής και αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων και περιλαμβάνει πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με την οποία έχουμε αύξηση ποσού 2.212.072,52 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο, επισημαίνοντας ότι με τον υπό έγκριση Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προβλέπεται τροποποίηση στην κατασκευή των πλακών οροφής των ορθογωνικής διατομής (κιβωτοειδών) αγωγών, καθώς και των φρεατίων επίσκεψης υδροσυλλογής, αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Οι τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες για τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται ο αρχικός σκοπός και ο εγκεκριμένος σχεδιασμός.

Αναφορικά με τη **δαπάνη αναθεώρησης**, η οποία ανέρχεται στο ποσό των **2.212.072,52 ευρώ**, σημειώνεται ότι θα αναμένεται η έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής για την τελική οικονομική τακτοποίηση.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, εξαιρουμένης της δαπάνης αναθεώρησης, συνολικού ύψους 2.212.072,52 ευρώ, για την απρόσκοπτη συνέχιση και εκτέλεση του έργου..

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά, διατυπώνοντας την τελική πρόταση προς ψήφιση.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου.
2. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17304/03.11.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση
6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 141/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/24.10.2025 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν έξι (6) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης, Σουρίλας Δημήτριος και Μαραγιάννης Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη Μελέτη Εφαρμογής και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου και Ασμηνίου (Α' Φάση)**», εξαιρουμένης της δαπάνης αναθεώρησης, συνολικού ύψους 2.212.072,52 ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση και εκτέλεση του έργου.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 522/2025

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα παρόντα μέλη

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**