



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ιστιαία, 23.03.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: **94/2026**

**Έγκριση α) 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), β) χρήση των επί έλασσον δαπανών και γ) 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης και Πυρόσβεσης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **3548/16.03.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

**Προσήλθαν και παρέστησαν:**

1. Κοντζιάς Ιωάννης	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Πανουργιάς Σωτήριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ρούσσοις Γεώργιος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γιαντζής Ιωάννης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σουρίλας Δημήτριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

**Δεν προσήλθαν, μολοντί προσκλήθηκαν νόμιμα:**

1. Καρακάξης Χρίστος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
2. Βογιατζής Κυριάκος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **3<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 3215/16.03.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

*Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) του βου ΑΠΕ β) την χρήση των επί έλασσον δαπανών και γ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ.***

*αναδόχου: ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ*

*Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:*

- α. Προϋπολογισμός έργου: 5.451.500,00 €*
- β. Έκπτωση : 1,39%*
- γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 22/11/2023)*
- δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 22/09/2025)*

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:**

## 1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Εργασίες + 18% =	4.674.505,03 €
Απρόβλεπτα 15% =	701.175,75 €
Αναθεώρηση =	15,44 €
Λοιπά (λογιστικό λάθος) =	0,52 €
Απολογιστικά =	0,00 €
ΦΠΑ =	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ =</b>	<b>5.375.696,74 €</b>

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	5.218.513,66€
Απρόβλεπτα 15% =	32,40€
Αποζημίωση λόγω βλαβών =	0,00
Αναθεώρηση =	820.000,00€
Λοιπά (λογιστικό λάθος) =	0,52 €
Απολογιστικά =	128.434,80 €
18% όφελος Απολογιστικών =	23.118,26 €
1,39% έκπτωση επί του οφέλους Απολογιστικών =	- 321,34 €
ΦΠΑ =	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ =</b>	<b>6.189.778,30€</b>

1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση

Αποζημίωση λόγω βλαβών =	15.903,00 €
ΦΠΑ =	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ =</b>	<b>15.903,00€</b>

## Σύνολο ( αρχική και συμπληρωματική )

Εργασίες + 18% =	5.218.513,66€
Απρόβλεπτα 15% =	32,40€
Αποζημίωση λόγω βλαβών =	15.903,00 €
Αναθεώρηση =	820.000,00€
Λοιπά (λογιστικό λάθος) =	0,52 €
Απολογιστικά =	128.434,80 €
18% όφελος Απολογιστικών =	23.118,26 €

1,39% έκπτωση επί του οφέλους

Απολογιστικών= - 321,34 €

ΦΠΑ= 0,00 €

**ΣΥΝΟΛΟ= 6.205.681,30€**3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Εργασίες + 18% = 5.218.544,04€

Απρόβλεπτα 15%= 0,00€

Αποζημίωση λόγω βλαβών = 0,00

Αναθεώρηση= 820.000,00€

Λοιπά (λογιστικό λάθος)= 0,52 €

Απολογιστικά= 128.434,80 €

18% όφελος Απολογιστικών= 23.118,26 €

1,39% έκπτωση επί του οφέλους

Απολογιστικών= - 321,34 €

ΦΠΑ= 0,00 €

**ΣΥΝΟΛΟ= 6.189.776,28€**1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση

Αποζημίωση λόγω βλαβών = 15903,00 €

Αναθεώρηση= 15189,40 €

ΦΠΑ= 0,00 €

**ΣΥΝΟΛΟ= 31.092,40€**Σύνολο ( προτεινόμενος 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ και συμπληρωματική )

Εργασίες + 18% = 5.218.544,04€

Απρόβλεπτα 15%= 0,00€

Αποζημίωση λόγω βλαβών = 15.903,00 €

Αναθεώρηση= 835.189,40€

Λοιπά (λογιστικό λάθος)= 0,52 €

Απολογιστικά= 128.434,80 €

18% όφελος Απολογιστικών= 23.118,26 €

1,39% έκπτωση επί του οφέλους

Απολογιστικών= - 321,34 €

ΦΠΑ= 0,00 €

**ΣΥΝΟΛΟ= 6.220.868,68€**

**4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική σύμβαση (χωρίς Αναθεώρηση) = 5.375.681,30€  
 η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Επιπλέον ποσό Αναθεώρησης αρχικής σύμβασης = 819.984,56 , το οποίο έχει εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ  
 Αύξηση 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση = 31.092,40€

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 6<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.
6. Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.
7. Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συνάπτεται με βάση το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της διακήρυξης του έργου.
8. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 6<sup>ο</sup> ΑΠΕ
  - α. Αιτιολογική Έκθεση 6<sup>ου</sup> ΑΠΕ
  - β. 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ
  - γ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών
  - δ. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών
  - ε. Την υπ' αρ. 13980/04-09-2025 Εντολή Δημάρχου
9. α) Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου . Επίσης ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας» η οποία προέκυψε λόγω αποκατάστασης βλαβών από θεομηνίες και αύξηση της δαπάνης Αναθεώρησης όπως προέκυψε από τον Τελικό Πίνακα Αναθεωρήσεων .
 

β) Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την κύρια Σύμβαση.  
 Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. δεν μεταβάλλουν την συνολική φύση, το είδος και το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.  
 Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση είναι δαπάνης 31.092,40€ , ήτοι ποσοστό 0,58 % της αρχικής σύμβασης και είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο 50%. Η χρηματοδότηση της θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση

- α) του παρόντος 6<sup>ου</sup> ΑΠΕ
- β) Τη χρήση των επί έλασσον δαπανών
- γ) την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγίσεως.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3215/16.03.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74<sup>Α</sup> «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον 6° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/26.02.2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Σουρίλας Δημήτριος.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 6° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τη χρήση των επί ελασσον δαπανών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «**Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης και Πυρόσβεσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

#### **Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2026**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής  
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού  
Ιωάννης Κοντζιάς**