



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 03.04.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 108/2026

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), της χρήσης των επί ελάσσον δαπανών και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14^{ης} κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **4541/31.03.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης | Πρόεδρος | Δήμαρχος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Ρούσσοις Γεώργιος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. Γιαντζής Ιωάννης | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. Καρακάξης Χρίστος | Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2. Βογιατζής Κυριάκος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Σουρίλας Δημήτριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Για το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 30.03.2026 εισήγηση, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3825/30.03.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) 2^{ου} ΑΠΕ β) χρήση των επί ελάσσον δαπανών και γ) 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου : **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ**

αναδόχου: ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου: 12.395.161,29 €

β. Έκπτωση : 1,66%

γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 29/09/2024)

δ. Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης (Λήξη 28/12/2026)

ε. Χρηματοδότηση από: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025) ΟΠΣ 5161704

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:**1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)**

Εργασίες + 18% =	10.921.551,05 €
Απρόβλεπτα 9% =	982.939,59 €
Αναθεώρηση =	284.745,52 €
ΦΠΑ =	2.925.416,68 €
ΣΥΝΟΛΟ =	15.114.652,84 €

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	11.512.616,96 €
Απρόβλεπτα 9% =	391.873,68 €
Αναθεώρηση =	284.745,52 €
ΦΠΑ =	2.925.416,68 €
ΣΥΝΟΛΟ =	15.114.652,84 €

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} ΑΠΕ

Εργασίες + 18% =	11.633.259,31€
Απρόβλεπτα 9% =	271.231,33 €
Αναθεώρηση =	284.745,52 €
ΦΠΑ =	2.925.416,68 €
ΣΥΝΟΛΟ =	15.114.652,84 €

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχική σύμβαση (με ΦΠΑ) = 15.114.652,84 €

η οποία καλύπτεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025) ΟΠΣ 5161704

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

6. Γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ

α. Αιτιολογική Έκθεση 2ου ΑΠΕ

β. 2ος ΑΠΕ

γ. 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

δ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών

ε. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών

στ. Σχέδια πλακοσκεπή οχετού και λιθορριπών

8. α) Οι εργασίες του παρόντος ΑΠΕ αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, δεν προκαλούν αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούν τις προδιαγραφές και δεν υποβαθμίζουν ή θίγουν την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου

Αναλυτικότερα:

Ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του έργου και την σύνταξη νέων τιμών, όπως προέκυψαν από την αλλαγή του τρόπου κατασκευής των οχετών από κιβωτοειδείς σε πλακοσκεπείς (με κατασκευή προκατασκευασμένων πλακών), σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, για την ταχύτερη κατασκευή και την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του οχετού για μελλοντικούς καθαρισμούς. Επίσης στα σημεία απόληξης των αγωγών ομβρίων στο χείμαρρο Ξηριά, προέκυψε η ανάγκη για προστασία της κοίτης και των πρανών του ρέματος η οποία θα επιτευχθεί με την κατασκευή λιθορριπών εκατέρωθεν των απολήξεων, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια

β) Οι εργασίες του παρόντος 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Α.Π.Ε.

1. Αιτιολογική Έκθεση 2ου ΑΠΕ

2. 20% ΑΠΕ

3. 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

4. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών
5. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών
6. Σχέδια πλακοσκεπή οχετού και λιθορριπών

Μετά την ανωτέρω πληροφόρηση και για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3825/30.03.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α' /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε/12.03.2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσοις Γεώργιος και Γιαντζής Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τη χρήση των επί ελασσον δαπανών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «**Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δ. Κ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2026

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα παρόντα μέλη

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**