



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ιστιαία, 27.04.2026

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 141/2026**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023».**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **5557/20.04.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

**Προσήλθαν και παρέστησαν:**

1. Κοντζιάς Ιωάννης	Πρόεδρος	Δήμαρχος
2. Πανουργιάς Σωτήριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ρούσσος Γεώργιος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γιαντζής Ιωάννης	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
5. Σουρίλας Δημήτριος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

**Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:**

1. Καρακάξης Χρίστος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
2. Βογιατζής Κυριάκος	Τακτικό μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε τα μέλη ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **“Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023»**”. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η συζήτηση του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή για την ολοκλήρωση οικονομικών διαδικασιών του έργου, καθώς και για τη σωστή αποτύπωση της προόδου των εργασιών.

Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, για το **3<sup>ο</sup> θέμα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 5800/23.04.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

*Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση α) του 1ου ΑΠΕ και β) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023».*

αναδόχου: ΛΥΚΟΜΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

Σχετικά δε σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Προϋπολογισμός έργου: 300.000,00 €

β. Έκπτωση : 1,08%

γ. Αρχική προθεσμία περαίωσης (Λήξη 21/05/2026)

δ. Χρηματοδότηση από: Υπουργείο Εσωτερικών με κωδικό ΟΠΣ 5225043 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:**

##### 1. ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αρχική)

Δαπάνη Εργασιών	168.455,69 €
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% =	30.322,02 €
Απρόβλεπτα 15%=	29.816,66 €
Απολογιστικά=	9.983,55 €
Αναθεώρηση=	840,01 €
Άθροισμα=	239.417,94 €
ΦΠΑ=	57.460,31 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>	<b>296.878,25 €</b>

##### 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Δαπάνη Εργασιών	184.547,15 €
Εργασίες + 18% =	33.218,49 €
Απρόβλεπτα 15%=	10.828,74 €
Απολογιστικά=	9.983,55 €
Αναθεώρηση=	840,01 €
Άθροισμα=	239.417,31 €
ΦΠΑ=	57.460,31 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ=</b>	<b>296.878,25 €</b>

#### **4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική σύμβαση = 296.878,25€

η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό ΟΠΣ 5225043 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»

5. Με τον παρόντα προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

6. Δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.156 του Ν.4412/2016 και της διακήρυξης του έργου.

7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ

α. Αιτιολογική Έκθεση 1ο ΑΠΕ

β. 1ος ΑΠΕ

γ. Συνοπτικός Πίνακας Εργασιών

δ. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ε. Ποσοστιαία μεταβολή της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών

8. Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει την προσθήκη μιας (1) νέας εργασίας η οποία προέκυψε λόγω έντονων φθορών, λακκουβών και καθιζήσεων στους δρόμους που θα γίνει ασφαλτόστρωση πάνω από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, θα πρέπει να προηγηθεί ισοπεδωτική ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους. Καθίστανται δε απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Μετά την παραπάνω πληροφόρηση εισηγούμεθα την έγκριση

- α) του παρόντος 1ου ΑΠΕ
- β) του παρόντος 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5800/23.04.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74<sup>Α</sup> «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση

προχώρησε σε ψηφοφορία.

**ΥΠΕΡ** ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Σουρίλας Δημήτριος.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1° Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «**Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Και αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

### Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2026

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής  
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού  
Ιωάννης Κοντζιάς**