



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιστιαία, 15.06.2026

ΑΠΟΦΑΣΗ: 216/2026

Αρχική έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.), του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υπόεργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης».

Απόσπασμα από το πρακτικό της 28^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στην Ιστιαία, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 07:00 π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.: **8731/11.06.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** μελών:

Προσήλθαν και παρέστησαν:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|
| 1. Κοντζιάς Ιωάννης | Πρόεδρος | Δήμαρχος |
| 2. Πανουργιάς Σωτήριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Ρούσσος Γεώργιος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. Γιαντζής Ιωάννης | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 5. Σουρίλας Δημήτριος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. Βογιατζής Κυριάκος | Τακτικό μέλος | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2. Καρακάξης Χρίστος | Αντιπρόεδρος | Δημοτικός Σύμβουλος |

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπασωτηρίου Βασίλειος, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Κορωνιώτη.

Ο Πρόεδρος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενημέρωσε τα μέλη ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: “**Αρχική έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.), του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υπόεργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης»**”. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η συζήτηση του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή προκειμένου να διαβιβαστεί ο σχετικός φάκελος στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την έκδοση γνωμοδότησης.

Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Το Σώμα αποφάσισε **Ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, για το **1^ο θέμα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. 8787/12.06.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υπόεργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού

Ανάδοχος: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Δημοπράτηση: 24/05/2021

Έγκριση πρακτικού: Αρ. 58/15.03.2022 – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή Σύμβασης: 30/06/2022 – Ποσό: 13.408.866,14 € (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική Προθεσμία: 18 μήνες

Ισχύουσα Προθεσμία Περάτωσης: 30/12/2026 (κατόπιν τεσσάρων παρατάσεων)

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με τον 1ο ΑΠΕ πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση αξίας, με αξιοποίηση κονδυλίου απροβλέπτων 1.053.332,26 €. Η συμβατική προθεσμία παρατάθηκε διαδοχικά ως εξής:

Απόφαση ΔΣ	ΑΔΑ	Παράταση	Νέα Καταληκτική Ημ/νία
256/2023 (12.12.2023)	68ΡΠΩΕ7-ΑΘ6	12 μήνες	30/12/2024
308/2024 (16.12.2024)	ΨΠ6ΘΩΕ7-Φ0Ξ	6 μήνες	30/06/2025
155/2025	ΨΤ3ΥΩΕ7-Ζ00	6 μήνες	31/12/2025
281/2025	61Α9ΩΕ7-ΠΧ5	12 μήνες	30/12/2026

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για τους κατωτέρω λόγους, όπως αναλύεται στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση:

Α. Τακτοποίηση εργασιών λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων εντός των ορίων του 1ου ΑΠΕ:

- Αύξηση ποσοτήτων επίχωσης ορυγμάτων με αμμοχαλικώδη υλικά χειμάρρου (ΝΤ-1) και φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής (ΠΜ-1), λόγω αυξημένων απαιτήσεων συμπτυκνωσιμότητας που προέκυψαν από τις πραγματικές επιμετρήσεις.
- Αύξηση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΠΜ-8, ΝΤ-8) λόγω παλαιότητας υφιστάμενων αγωγών (αμιαντοσωλήνες, ΟΤΕ), πυκνότητας δικτύων και έλλειψης αξιόπιστων τοπογραφικών αποτυπώσεων, που επέβαλαν εκσκαφή με ιδιαίτερη προσοχή και χειρωνακτικές επεμβάσεις.
- Αύξηση ποσοτήτων αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος (ΠΜ-11.1) σε μεγαλύτερο πλάτος από το προβλεπόμενο, για λόγους οδικής ασφάλειας και αποφυγής αστοχιών.
- Αύξηση ποσοτήτων αποκατάστασης οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20 (ΝΤ-7: 2.650 m²) σε μεγαλύτερο μήκος λόγω αυξημένης κυκλοφορίας και εναρμόνισης με τη μελέτη ανάπλασης εμπορικού κέντρου Ιστιαίας (αρ. 8/2022).
- Αντικατάσταση σωλήνων HDPE 6 atm με σωλήνες PVC (αύξηση ΠΜ-40.3 έως 40.7, μείωση ΠΜ-41.2 έως 41.5) στα τμήματα όπου δεν διαπιστώθηκε παρουσία υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, εξοικονομώντας κόστος.
- Αναπροσαρμογή ποσοτήτων εργασιών ΝΤ-9, 10.1, 10.2, 11, 12.1, 12.2, 12.3 βάσει νεότερων στοιχείων που προέκυψαν από την εξέλιξη του έργου και τις επιτόπιες αποτυπώσεις (μείωση από 1ο ΑΠΕ, όχι μηδενισμός).

Οικονομική εικόνα 2ου ΑΠΕ – κάλυψη επί πλέον δαπανών (προ ΓΕ&ΟΕ):

ΟΜΑΔΑ	Αύξηση δαπάνης	Ποσοστό
Α – Χωματουργικά	841.981,83 €	16,34%
Β – Κατασκευές / Οικοδομικά	40.057,50 €	71,83%
Γ – Μεταλλικά / Σωληνώσεις	32.465,11 €	0,87%
Δ – Έγκ. Αντλιοστασίων	5.978,00 €	0,47%

ΣΥΝΟΛΟ (με ΓΕ&ΟΕ 18%)

1.086.169,28 €

Οι επί ελάσσον δαπάνες (Ομάδα Α: -620.071,14 €, Ομάδα Γ: -152.015,24 €) ανέρχονται συνολικά σε 911.061,93 € (με ΓΕ&ΟΕ), εντός του ορίου 10% της σύμβασης (1.207.297,92 €), σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4412/2016.

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά τη φάση ελέγχου εφαρμοσιμότητας της συμβατικής μελέτης προέκυψε σημαντική διαφοροποίηση των πραγματικών γεωτεχνικών και υδραυλικών συνθηκών σε σχέση με τα αρχικά διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό κατέστησε αναγκαία την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας (Αύγουστος 2023, ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ) και στατικής μελέτης αντιστήριξης.

Τα ευρήματα της γεωτεχνικής έρευνας κατέδειξαν:

- Παρουσία υψηλού υδροφόρου ορίζοντα σε βάθος 1,50 μ. κατά μήκος των παραλιακών δρόμων Ωρεών και Πευκίου, με συνέπεια σημαντική αύξηση των ωθήσεων γαιών λόγω υδροστατικής πίεσης.
- Μειωμένη συνοχή εδαφικού υλικού (λεπτόκοκκο κορεσμένο υλικό κατηγορίας V3 κατά ΠΕΤΕΠ) εντός της ζώνης εκσκαφής, μη κατάλληλου για επανεπίχωση χωρίς αντικατάσταση με αμμοχαλικώδη υλικά (NT-1).

Η στατική μελέτη απέδειξε ότι:

- Το αρχικά προβλεπόμενο σύστημα αντιστήριξης μεταλλικών αμφίπλευρων πετασμάτων (Klings Light Box 300 series) είναι ΑΝΕΠΙΡΚΕΣ: αναπτυσσόμενη τάση $26,46 \text{ kN/m}^2 > \text{επιτρεπόμενο φορτίο } 22,30 \text{ kN/m}^2$.
- Το σύστημα ολισθαινόντων αντηρίδων (Single Slide Rail 790 series, SBH) είναι ΕΠΙΡΚΕΣ ($26,46 \text{ kN/m}^2 < 39,50 \text{ kN/m}^2$, ροπή κάμψης $213,43 \text{ kNm} < 307 \text{ kNm}$) και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ: $136,04 \text{ €/m}^2$ έναντι $260,18 \text{ €/m}^2$ για πασσαλοσανίδες Larsen.

Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρα NT-2.2, NT-3.2.1, NT-4.2) αφορούν την κατασκευή τμημάτων αποχετευτικού δικτύου:

- Ωρεοί: διπλός καταθλιπτικός αγωγός Φ225 μήκους 375 μ. από αντλιοστάσιο ΑΩ έως ΚΩΩ14, και παράλληλος βαρυτικός αγωγός Φ355.
- Πευκί: βαρυτικοί αγωγοί Φ250–Φ1000 συνολικού μήκους ~1.020 μ. (αγωγοί ΕΒ1–ΕΑ1, ΑΠΕ1–ΕΑ7, ΕΓ10–ΕΒ1).

Οι εν λόγω εργασίες δεν δύνανται να ανατεθούν σε διαφορετικό ανάδοχο, καθώς εμπλέκονται τεχνικά και κατασκευαστικά με την αρχική σύμβαση, δεν μεταβάλλουν τη φύση της και αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,4% επί του ποσού της αρχικής σύμβασης, εντός του ορίου 50% του άρθρου 132 παρ. 1α Ν. 4412/2016.

Έγινε εφαρμογή του συστήματος ολισθαινόντων αντηρίδων κατά την κατασκευή του έργου στον παραλιακό δρόμο των Ωρεών (Ημερολόγια - Φωτογραφίες).

Έγιναν δοκιμαστικές τομές στην παραλία του Πευκί στις θέσεις των αντλιοστασίων όπου αποδεικνύεται η μειωμένη συνοχή του εδαφικού υλικού (βίντεο).

Εκδόθηκε η με αρ.109/3-4-2026 ΑΔΕ επισήμανσης αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών αντιστήριξης των παρειών του ορύγματος στο παραλιακό μέτωπο στο Πευκί και στους Ωρεούς.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α – Χωματουργικά	5.154.015,27 €	5.914.202,66 €	—
ΟΜΑΔΑ Β – Κατασκευές / Οικοδομικά	55.769,81 €	95.827,32 €	—
ΟΜΑΔΑ Γ – Μεταλλικά / Σωληνώσεις	3.749.805,76 €	3.827.315,31 €	—

ΟΜΑΔΑ Δ – Εγκ. Αντλιοστασίων	1.271.747,48 €	1.314.475,48 €	—
Σύνολο Εργασιών (προ ΓΕ&ΟΕ)	10.231.338,33 €	11.151.820,77 €	1.475.675,30 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)	1.841.640,90 €	2.007.327,74 €	265.621,55 €
Σύνολο με ΓΕ&ΟΕ	12.072.979,23 €	13.159.148,51 €	1.741.296,85 €
Απρόβλεπτα	1.086.568,13 €	398,85 €	156.716,72 €
Αναθεώρηση	217.312,83 €	2.107.946,96 €	324.063,25 €
Απολογιστικά	32.005,95 €	32.005,95 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	13.408.866,14 €	15.299.500,27 €	2.222.076,82 €

Αύξηση 2ου ΑΠΕ έναντι 1ου ΑΠΕ: 107.946,96 € (αποκλειστικά λόγω αύξησης δαπάνης αναθεώρησης — το σύνολο της σύμβασης αρχικών εργασιών παραμένει σταθερό στα 13.159.547,36 €)

Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 1.741.296,85 € (χωρίς αναθεώρηση), ήτοι 14,4% επί 13.159.547,36 €, εντός ορίου 50% άρθρου 132 παρ. 1α Ν. 4412/2016

Αναθεώρηση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 324.063,25 €

Συνολική δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (με αναθ. & απρόβλεπτα): 2.222.076,82 €

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», άρθρα 132 παρ. 1α, 156, 157.
- Π.Δ. 171/1987 «Όργανα αποφαινόμενα επί Α.Π.Ε. Δημοσίων Έργων».
- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης», άρθρο 74 (αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής).
- Διακήρυξη δημοπρασίας 24/05/2021 και αρ. 58/15.03.2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- Αιτιολογική Έκθεση Δ.Τ.Υ. Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού (Ιστιαία, Ιούνιος 2026) που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε., το 2ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Ζ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, Εισηγούμαστε στη Δημοτική Επιτροπή:

1. Την αρχική έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου, συνολικής δαπάνης 15.299.500,27 €.
2. Την αρχική έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
3. Την αρχική έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 2.222.076,82 € (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και απροβλέπτων), ποσοστού 14,4% επί της αρχικής σύμβασης, εντός των νόμιμων ορίων.
4. Τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου (2ος Α.Π.Ε., 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, Αιτιολογική Έκθεση, Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη Αντιστήριξης) στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για έκδοση γνωμοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει επί της εισηγήσεως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8787/12.06.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού...και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7314/30.06.2022 σύμβαση.
5. Τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 2° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
6. Την Αιτιολογική Έκθεση.
7. Το από 09.06.2026 πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους.

προχώρησε σε ψηφοφορία.

ΥΠΕΡ ψήφισαν πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι: Κοντζιάς Ιωάννης, Πανουργιάς Σωτήριος, Ρούσσος Γεώργιος, Γιαντζής Ιωάννης και Σουρίλας Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αρχικά τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2° Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β' φάση, Υπόεργο 1: Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης**», συνολικής δαπάνης 15.299.500,27 €.

Εγκρίνει αρχικά το 2° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Εγκρίνει αρχικά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συνολικής δαπάνης 2.222.076,82 €, συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και απροβλέπτων, ποσοστού 14,40% επί της αρχικής σύμβασης και εντός των νόμιμων ορίων.

Τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου της υπόθεσης (2^{ος} Α.Π.Ε., 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, Αιτιολογική Έκθεση, Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη Αντιστήριξης) στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την έκδοση γνωμοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 216/2026

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα παρόντα μέλη

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς**